

ATK

Vereniging voor Arbeidsveiligheid door Techniek en
Controle v.z.w

Externe Dienst voor Technische Controles

Mechelsesteenweg 247-249 – 2820 BONHEIDEN
Telefoon 015/55 51 51 Fax 015/55 06 30

STROOMVERDELER :
Meter nr. :
Index : Dag : KWh ; Nacht : KWh

AG NR : GB 07 748 NO
INSTALLATIE : GIEREDREEF 53
1300-TUONHOUT
EIGENAAR : VAEQ NEWICK
Adres : OP FIDES
OPDRACHTGEVER : VOCHTEN ELEKTRICITEIT
Adres : 1170 MEKSEM
INSTALLATEUR :
Adres :
BTW of IK :

PROCES-VERBAAL VAN DE GELIJKVORMIGHEIDSCONTROLE VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

1. IDENTIFICATIE EN BESCHRIJVING :

Datum van onderzoek : 11/10/07 ; Aanvulling van verslag nr. : ; Type der lokalen : APP. C.15
Aard installatie : Nieuw - Uitbreiding - Wijziging - Tijdelijk - Verzwaring -
Begin werken : Fundering voor - na 1.10.81 ; Installatie voor - na 1.10.81 - ; Met - Zonder BA4 / BA5 ; AREI art. 86 -87 -
Aansluiting : Spanning : 130 V ; Bescherming v/d aansluiting : MAX 40 A ; Alg. schakelaar : type : ADS 40A/63A
Netaftakkabel (type & sectie) : EXUB 4x25 mm² ; Voedingskabel hoofdbord (type & sectie) : VVB 8x10 mm²
Type aardelektrode : lus - baren - pennen - horizontale geleider - diepteaarding ; Aardverbindingssysteem : TT - TN - IT
Aantal borden : 1 ; Aantal eindstroombanen : 11 ; Spreidingsweerstand : 10,5 Ohm ; Alg. Isolatie niveau : >50 MOhm

BESCHRIJVING: zie schema('s) in bijlage

2. INHOUD VAN DE CONTROLE:

De controle werd uitgevoerd volgens : AREI art. 270 -
en de technische procedure(s) TPR-E12 -
De geïnstalleerde automatische differentieelstroominrichtingen stemmen overeen met de waarde v/d spreidingsweerstand v/d aardelektrode : ja - neen
De geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom stemmen overeen met de doorsneden van de respectievelijke stroombanen : ja - neen

3.1. INBREUKEN :

zie keerzijde:

3.2. OPMERKINGEN / NOTA's :

zie keerzijde: Het opdingenstroom voldoet aan de
afwijkingen op de norm van 03/10/07 met
EL 4 (9 Feb 1/1800)

RAADGEVINGEN VOOR DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF UITBATERS: zie keerzijde.

4. BESLUIT : De installatie voldoet - niet - aan de voorschriften van het AREI.

De algemene automatische differentieelstroominrichting - was - werd - verzegeld en het (de)
ééndraadschema('s) en het (de) opstellingsschema('s) voor gezien getekend.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 11/10/08
(AREI art.271) alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende
uitbreiding, uitgevoerd vóór deze datum.

De installatie mag - niet - in dienst gesteld worden.

De installatie voldoet - niet - aan de voorschriften van de stroomverdelers.

VISUM VAN DE VERDELER

DE AGENT-ONDERZOEKER
naam + handtekening

CONTROLEORGANISME

ATH vzw
2820 BONHEIDEN
Jean GEBBERS
agent-onderzoeker