



AUTONOME SECURITY CONTROLE
Erkend CONTROLEORGANISME

**VERSLAG VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK VAN EEN HUISHOUDELIJKE
ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE A.R.E.I. Art.270**
Onderzoek conform interne procedures 19 en 20 en werkvoorschrift E006

Datum onderzoek	12/09/2014	Verslag N°	Pv14091203	Fac	14F2741	ID	PV5523
Adres installatie	Winkelomseheide 70 , 2440 Geel						
* Eigenaar of DNG							
* Opdrachtgever	D & R - Electric , Lil 34 , 2450 Meerhout						
* Installateur	D & R - Electric , Lil 34 , 2450 Meerhout				BTW	BE 772 144 645	
* DNB	Eandis	EAN Ref.					
* Teller N°	/	Index dag	/	Index nacht	./		
* ID meettoestel	METREL type 3102						

1.- KENMERKEN VAN DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Nominale spanning in Volt	Verspreidingsweerstand v.d. aardinrichting in Ω	Algemeen isolatieniveau RI in M Ω	Type aardelektrode	
230 / 400 V	5.2 Ohm	50 MOhm	Lus	
Automaat DNB	Nominale waarde in A – en type v. d. bescherming , v. d. aansluiting	Voedingskabel : type en $\emptyset$	Borden	Eind – stroombanen
40A – gi 4P	40A/300mA/4P	EXVB 4 x 16 mm ²	2	31 + 13

2.- BESCHRIJVING VAN DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Begin der werken	Funderingen	Na	01/10/1981
	Installatie	Na	01/10/1981
Voorschriften	Algemeen Reglement op de elektrische installaties (A.R.E.I.) - Art. 270 – art. 86 Voorschriften van de DNB		
Installatie - detail beschrijving	Huishoudelijke of gelijkgestelde huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie Zie schema's		
Type van de lokalen	Wooneenheid (huis of appartement, andere) huishoudelijke werkeenheid, gemeenschappelijke delen van de residentiële eenheid.		
Uitwendige invloeden	Geen specifieke invloeden		

3.- VASTGESTELDE INBREUKEN OP DE ONDER PUNT 2 VERMELDE VOORSCHRIFTEN

GEEN

4.- BESLUIT

1. De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het Algemeen Reglement op de elektrische Installaties (A.R.E.I.).
De volgende periodieke controle moet worden uitgevoerd binnen de door de van kracht zijnde reglementaire voorgeschreven termijn.
uiterlijk op 12/09/2039 alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding voor deze datum.
De ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting geplaatst bij het begin van de installatie werden ontogankelijk
gemaakt door verzegeling . Het (de) ééndraadschema (s) werd (en) geïnviseerd .

De inspecteur
VAES PETER – PV

Vr. De directeur