

TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN

VZW



Controleorganisme erkend door het ministerie

ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08

0475/623096

O. ref.: _____

U. ref.: _____

VERSLAG NR. 15/0403

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE : Berkesloot 3
Bruckeryn

EIGENAAR : M. Goedee 20 Ryck

Adres : sluy van aacht 180, St. m. 6

OPDRACHTGEVER : idem

Adres : _____
INSTALLATEUR : idem

Adres : _____

BZW of IK : 258 0113698 28

STROOMLEVERANCIER : ELECTRABEL
Ref.: _____ Teller nr. _____
Index : _____

Datum van het onderzoek : 11 3 1904 Aard van het onderzoek : gelijkvormigheidsonderzoek - ~~controle~~bezoek volgens : (AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (ARAB art. 262) (F.R. art. 281) (Voorschr. stroomlev.)

Aard installatie : ~~Nieuwe~~ Uitbreiding - Wijziging - ~~Voorlopig~~ Verzwaren : Type der lokalen : Woning

Begin werken : Fundering vóór-na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór-na 1.10.81 - ~~1.1.83~~ AREI art.86

Aansluiting : Spanning 230 V Bescherming van de aansluiting (aant. 40 A)

Voedingskabel hoofdbord : 4 X 10 mm² Alg. schakelaar : type 06 pp 40 A

Type van de aardelektrode : ~~lus-baren~~ - pennen - horizontale geleider Schema : TT

Aantal borden : 1 ; Aantal eindstroombanen : 20 ; RA : 25 Ohm; RI tot 20 MOhm

BESCHRIJVING : _____

Drie schema's

Vastgestelde inbreuken en/of nota's : Geen.

PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK
gezien op 17/03/04
de aangestelde van de stroomverzekering
naam : _____
handtekening :

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS : Zie keerzijde.

BESLUIT 1 De installatie is conform. De algemene ADS werd verzegeld en de ééndraads en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 11 3 1904 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
2. ~~De installatie is niet conform.~~
3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden uiterlijk op _____

DE AGENT-ONDERZOEKER : 15 90 67
nr. + naam + handtekening

De directeur,