



VINÇOTTE vzw

Erkend Controleorganisme | Externe dienst voor technische controles op de werkplaats  
Maatschappelijke zetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • België  
BTW: BE 0402.726.875 • RPR Brussel • BNP Paribas Fortis: BE 25 2100 4144 1482 • BIC: GEBABEBB

Verslag nr. : .....

- Bollebergen 2a bus 12, 9052 Gent
- Jan Olieslagerslaan 35, 1800 Vilvoorde
- Noordersingel 23, 2140 Antwerpen
- Rue Phocas Lejeune 11, 5032 Gembloux

Tel: +32 9 244 77 11  
Tel: +32 2 674 57 11  
Tel: +32 3 221 86 11  
Tel: +32 81 432 611

gent@vincotte.be  
brussels@vincotte.be  
antwerpen@vincotte.be  
gembloux@vincotte.be



N 307096

Resi code : 1

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Verantwoordelijke voor de werken :

Installatie :

Eigenaar of beheerder :

|  |                                     |                         |
|--|-------------------------------------|-------------------------|
| Naam, voornaam : <u>William Marmas</u> | Naam, voornaam : <u>Jan Roeders</u> | Eigenaar of beheerder : |
| Ident. Kaart nr. :                     | Adres : <u>James Ensorlaan 11</u>   |                         |
| BTW nr.: BE <u>0524.988.942</u>        | Post nr. + Stad : <u>2040 Reet</u>  |                         |
|  | Tel. : <u>1</u>                     |                         |

Basis van het onderzoek : Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI)

|   |   |   |                                      |                                  |   |   |
|---|---|---|--------------------------------------|----------------------------------|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Art 270 | <input checked="" type="checkbox"/> ingebruikname | <input checked="" type="checkbox"/> wijziging                     | <input type="checkbox"/> uitbreiding | <input type="checkbox"/> Art 86  | <input type="checkbox"/> Art 271 bis        | <input checked="" type="checkbox"/> Wooneenheid     |
| <input type="checkbox"/> Art 271            | <input type="checkbox"/> mobiel                   | <input type="checkbox"/> tijdelijk                                |                                      | <input type="checkbox"/> Art 87  | <input checked="" type="checkbox"/> Art 278 | <input type="checkbox"/> Huishoudelijke werkeenheid |
| <input type="checkbox"/> Art 276            | <input type="checkbox"/> periodiek                | <input type="checkbox"/> controle                                 |                                      | <input type="checkbox"/> Art 88  | <input type="checkbox"/> Art .....          | <input type="checkbox"/> Gemeenschappelijke delen   |
|   | <input type="checkbox"/> Art 276 : verzwaring     | <input type="checkbox"/> Art 276bis : verkoop van een wooneenheid |                                      | <input type="checkbox"/> Art ... | <input type="checkbox"/> Art .....          | <input type="checkbox"/> Werkeenheid                |

Algemene gegevens elektrische installatie :

|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| Gegevens verdelers                      | EAN <input type="checkbox"/>   | <input checked="" type="checkbox"/> EAN niet meegedeeld | <input type="checkbox"/> kWh meter niet geplaatst  |
|   | kWh meter nr.: <u>10.100.925.1</u>   | meterstand dag : <u>11436</u>                           | nacht : <u>1</u>   |
|   | Bescherming aansluiting (A) : <input type="checkbox"/> 20 <input type="checkbox"/> 25 <input type="checkbox"/> 32 <input type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 50 <input checked="" type="checkbox"/> 63 <input type="checkbox"/> 80 <input type="checkbox"/> 100  |   | nr. : <u>1</u> meterstand : <u>1</u>   |
| Gegevens installatie                    | Ontworpen voor U <sub>N</sub> : <input checked="" type="checkbox"/> 230 V <input type="checkbox"/> 3x230 V <input type="checkbox"/> 3N400 V  |   | Type aardelektrode : <input checked="" type="checkbox"/> aardingslus <input type="checkbox"/> pen / baar |
|   | Maximale nominale stroom (A) : <input type="checkbox"/> 20 <input type="checkbox"/> 25 <input type="checkbox"/> 32 <input type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 50 <input checked="" type="checkbox"/> 63 <input type="checkbox"/> 80 <input type="checkbox"/> 100 |   | <input type="checkbox"/> .....   |
|   | Voedingsleiding hoofdbord : <u>4 X 6</u> mm <sup>2</sup> - Type : <u>1</u>   |   |  |
| Beschrijving installatie                | Algemene differentieelstroominrichting : <u>63</u> A <u>100</u> mA   | Aantal borden : <u>1</u>                                | Aantal eindstroombanen : <u>11</u>   |
| <input type="checkbox"/> zie bijlage(n) | <u>Bout garage</u>   |   |  |

Metingen - testen - controles - verzegeling :

|   |   |   |  |  |  |  |
|---|---|---|--|--|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Rechtstreekse aanraking   | <input checked="" type="checkbox"/> Onrechtstreekse aanraking             | <input type="checkbox"/> Montage          | <input type="checkbox"/> Toestellen                      | <input type="checkbox"/> Materieel             | <input checked="" type="checkbox"/> I>/doorsnede | <input checked="" type="checkbox"/> Schema's |
| <input checked="" type="checkbox"/> Aardingsweerstand : <u>4.3</u> Ω  | <input checked="" type="checkbox"/> Algemeen isolatieniveau : <u>1</u> MΩ | <input type="checkbox"/> Controle foutlus | <input checked="" type="checkbox"/> Aardingscontinuïteit | <input checked="" type="checkbox"/> Test diff. |  |  |
| Differentieelstroominrichting : <input type="checkbox"/> was verzegeld <input checked="" type="checkbox"/> werd verzegeld <input type="checkbox"/> werd niet verzegeld <input type="checkbox"/> kan niet verzegeld worden |   |   |  |  |  |  |

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes : zie keerzijde)

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Inbreuken Nieuwe installatie    | <input checked="" type="checkbox"/> Nihil  |
| Inbreuken Bestaande installatie | <input checked="" type="checkbox"/> Nihil  |
| Opmerkingen                     | <u>alle werken 1. september 2017</u><br><u>controle na verbod ACA ref. 2016081455</u><br><u>dd 1.09.2016</u> |
|                                 | Visum DNB of aangestelde :   |

Besluit(en) :

- De nieuwe installatie  voldoet  voldoet niet aan het AREI.
- De bestaande installatie  voldoet  voldoet niet aan het AREI.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden vóór 14.3.2019  
 door hetzelfde erkend organisme (\*).

Agent bezoeker :

Naam : Vervort Duid Agent nr. 9846 Datum 14.3.2019

Voor de directeur generaal : Handtekening

Bijlage(n) :

Situatieschema('s) : 1  Eéndraadsschema('s) : 1

- Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.
- De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.
- De controle heeft enkel betrekking op de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie.
- Op basis van de ter plaatse verkregen informatie is het niet mogelijk de datum van realisatie van de elektrische installatie vast te stellen.
- Wij raden U aan om het (de) schema('s) te vervolledigen voor de delen die niet zichtbaar waren tijdens ons bezoek. In geval van twijfel over de veiligheid van deze elementen, nodigen we u ten zeerste uit om een bijkomend controlebezoek te laten uitvoeren.
- De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.