



ZETEL ANTWERPEN

Van der Sweepstraat 3 bus 44

2000 Antwerpen

Tel. 03 216 28 90

Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL

Clovislaan 15

1000 Brussel

Tel. 02 230 81 82

Fax 02 230 80 08

O. ref.: _____

U. ref.: _____

VERSLAG NR.: 63/070426/63

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: Kersenshoek 15
3800 ST Zuide

EIGENAAR: Daerden

Adres: idem

OPDRACHTGEVER: ida

Adres: _____

INSTALLATEUR: ida

Adres: _____

BTW of IK: _____

STROOMLEVERANCIER: _____

Ref.: _____ Teller nr. _____

Index: _____

Datum van het onderzoek: 26/04/2007 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens:

(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (ARAB art.262) (T.R. art. 231) (Voorschr. stroomlev.)

Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring: Type der lokalen: BSHHI

Begin werken: Fundering vóór-na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór-na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art.86

Aansluiting: Spanning 240 V Bescherming van de aansluiting 40 A

Voedingskabel hoofdbord: 4 X 16 mm²

Alg. schakelaar: type diff/40 A/300 mA

Type van de aardelektrode: lus - baren - pennen - horizontale geleider

Schema: TT

Aantal borden: 1; Aantal eindstroombanen: 23; RA: 11 Ohm; RI tot >10 MOhm

BESCHRIJVING:

Zie bijhorende schetsen.

Vastgestelde inbreuken en/of nota's:

Idem

PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK

gezien op 415107

de aangestelde van de stroomverdelers

naam: Ben Da

handtekening: 80082

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.

BESLUIT

1. De installatie is conform. De algemene ADS werd verzegeld en de ééndraads en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 26/04/2008 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
2. De installatie is niet conform.
3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden uiterlijk op _____

DE AGENT-ONDERZOEKER:
nr. + naam + handtekening

63 GARDEN

De directeur,