

TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN

VZW



Controleorganisme erkend door het ministerie

BTV ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

BTV BRUSSEL
Ruisbroeksesteenweg 75
1190 Brussel
Tel. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08

EAN: _____
Ref.: _____ Teller nr. _____
Index: _____

O. ref.: _____

U. ref.: _____

VERSLAG NR.

20/13072/4

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: Cassierstr. 61
2060 Apen

EIGENAAR: _____

Adres: _____

OPDRACHTGEVER: Bing bouw Ruba

Adres: Herentalsebaan 185 2100

INSTALLATEUR: Dekne

Adres: _____

BTW of IK: _____

Datum van het onderzoek: 22.7.2013 Aard van het onderzoek: Gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens:

(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (AREI art. 276bis) (ARAB art. 262) (K.B. 4.12.2012) (T.A. art. 231) (Voorschr. DNB) _____

Aard installatie: Nieuwe ~~Uitbreiding~~ ~~Wijziging~~ ~~Voorlopig~~ ~~Verzwarend~~ ~~Verkoop~~ ~~wooneenheid~~ Type der lokalen: opt. 2e verd.

Begin werken: Fundering vóór-na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór-na 1.10.81 - ~~1.1.83~~ AREI art. 86 _____

Aansluiting: Spanning 230 V Bescherming van de aansluiting 40 A max

Voedingskabel hoofdbord: 2 x 10 mm² Alg. schakelaar: type ADS

Type van de aardelektrode: 10 - baren - pennen - horizontale geleider Schema: TT _____

Aantal borden: 1; Aantal eindstroombanen: 15; RA: 12 Ohm; RI tot 24 MOhm

Uitwendige invloedsfactoren: _____

BESCHRIJVING: - Schema in bijlage

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso _____

VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTA'S: Geen

	PROCES-VERBAAL VAN HET
	GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK
	GEZIEP OP
	de aangestelde van de stroomverdelers
	naam:
	handtekening:

Plichten van de Eigenaars, Beheerders of Huurders: Zie keerzijde.

BESLUIT 1. De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 02.7.2018 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
2. De installatie is niet conform.
3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op _____

DE AGENT-ONDERZOEKER:
nr. + naam + handtekening

FORM. 382-02/2013

De directeur,

