



VINÇOTTE asbl

Organisme de contrôle agréé | Service externe pour les contrôles techniques sur le lieu de travail
Siège social: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • Belgique
TVA: BE 0402.726.875 • RPM Bruxelles • BNP Paribas Fortis: BE 25 2100 4144 1482 • BIC: GEBABEBB

- ☐ Bollebergen 2a bus 12, 9052 Gent Tel: +32 9 244 77 11 gent@vincotte.be
☐ Jan Olieslagerslaan 35, 1800 Vilvoorde Tel: +32 2 674 57 11 brussels@vincotte.be
☐ Noordersingel 23, 2140 Antwerpen Tel: +32 3 221 86 11 antwerpen@vincotte.be
☑ Rue Phocas Lejeune 11, 5032 Gembloux Tel: +32 81 432 611 gembloux@vincotte.be

Contact : Majid Ben Hammas
Votre référence :
Membre n° :
Rapport n° : 609 322 77
Reçu n° :
Lieu de visite : Rue Malinvaux 7 App Rez
4000 Liège
Date de visite : le 26/03/2021
Inspecteur : Beuker Thibaut AV 5483

Alan Decoux
3 Rue Basse l'adresse
4317 Gaimies
A l'attention de :

RAPPORT DU CONTROLE D'UNE INSTALLATION DE GAZ

Emplacement: Division: Immeuble 7 Bâtiment: App Rez
CARACTERISTIQUES: Type de gaz: Gaz naturel Butane Propane
Compteur: N°: 5129553 Index: 17322 Classe: G 4 Pression de service: 20m bars
Installation: Résidentielle Industrielle Neuve Extension Existante
Appareils d'utilisation présents: Néant 1 Cheminée Vaillant eco tec pro VCW 236/5-8
Type C33 PN 23kw
Canalisations: cuivre serré Ø 22
Estimation du volume de l'installation: < 20 litres

BASE DE L'EXAMEN :

NBN D 51-003 NBN D 51-004 Code de bonne pratique
NBN D 51-006 - et le(s) détail(s) suivant(s).

DETAIL DU CONTROLE :

Contrôle d'étanchéité à la pression de 150 mbars; Epreuve de résistance à la pression de bars;
sur toute l'installation sur les parties accessibles
avec manomètre avec tube U avec débitmètre à flotteur avec compteur gaz avec détecteur de gaz avec produit moussant
en aval du compteur ou 1° détendeur y compris les appareils d'utilisation (si présents)
Localisation de(s) fuite(s) sur toute l'installation sur les parties accessibles
avec détecteur de gaz avec produit moussant
Contrôle de conformité de l'installation, dans son état d'achèvement actuel et pour autant que l'examen visuel soit possible.
Plan de l'installation pas présent présent Checklist: 35060270
Raccordement pour l'appareil de mesure pas présent présent.

OBSERVATIONS : Néant.

CONCLUSION :

Le contrôle d'étanchéité a donné satisfaction n'a PAS donné satisfaction
sur les parties accessibles sur toute l'installation sur l'extension.
L'épreuve de résistance a donné satisfaction n'a PAS donné satisfaction.
L'installation est conforme n'est PAS conforme aux documents de base de notre examen.
Veuillez donner suite aux observations ci-dessus, et nous convoquer pour contrôle complémentaire.



Pour le Directeur général, Date : le 26/03/2021 Annexe(s) :