

PROCÈS-VERBAL D'EXAMEN DE CONFORMITÉ ET/OU DE VISITE DE CONTRÔLE D'UNE INSTALLATION ÉLECTRIQUE À BASSE TENSION

Membre n°:	Demandeur:
------------------	------------------

Responsable des travaux:	Installation:	Propriétaire/gestionnaire:
Nom, Prénom: <u>ART SA</u>	Nom, Prénom: <u>UGERA SRL</u>	
N° carte d'identité:	Adresse: <u>Rue Groenewijk 231</u>	
N° TVA: BE <u>448.213.838</u>	CP + Commune: <u>1301 Brégers</u>	
	Tél: <u>.....</u> / <u>.....</u>	

Bases de l'examen: ☒ Règlement Général sur les Installations Électriques (RGIE) ☒ RGPT ☐	
☐ Art 270 ☐ mise en usage ☐ modification ☐ extension ☐ mobile ☐ temporaire ☐ Art 271 ☐ périodique ☐ contrôle ☐ ☒ Art 276 ☒ renforcement ☒ Art 276bis: vente d'une unité d'habitation	☒ Art 86 ☐ Art 271bis ☐ Art 87 ☒ Art 278 ☐ Art 88 ☐ Art ☐ Art ☐ Art ☒ Unité d'habitation ☒ Unité de travail domestique ☒ Parties communes ☒ Unité de travail

Données générales de l'installation électrique:	
Données distributeur	EAN Compt. kWh n°: <u>55110245</u> Index jour: <u>20114</u> nuit: <u>78286,5</u> Protection branchement (A): ☐ 20 ☐ 25 ☒ 32 ☐ 40 ☐ 50 ☐ 63 ☐ 80 ☐ 100 ☐ EAN non communiqué ☐ Compt.kWh non placé ☐ Compt. kWh exclusif nuit: n°: Index nuit:
Données installation	Conçue pour U _n : ☐ 230V ☐ 3x230V ☐ 3N400V Courant nominal maximum (A): ☐ 20 ☐ 25 ☐ 32 ☐ 40 ☐ 50 ☒ 63 ☐ 80 ☐ 100 Câble d'alimentation tableau principal: <u>4</u> X <u>16</u> mm ² - Type: <u>XLVB</u> Type de prise de terre: ☒ boucle de terre ☒ barres / piquets ☐
Description installation	☒ Dispositif diff. gén.: <u>63</u> A / <u>300</u> mA Nombre de tableaux: <u>5</u> Nombre de circuits terminaux: <u>62</u> ☒ Voir annexe(s)

Mesures - tests - contrôle visuel - scellés:	
☒ Contacts Dir. ☒ Contacts Indir. ☒ Montage ☒ Appareils ☒ Matériel ☒ >/section ☒ Schémas ☐ Contrôle bcl de défaut ☒ Résistance de dispersion de la prise de terre: <u>2,3</u> Ω ☒ Isolement général: <u>2,5</u> MΩ ☒ Continuité de terre ☒ Test dispositif diff. Le dispositif différentiel général: ☐ était plombé ☒ a été plombé ☐ n'a pas été plombé ☐ ne peut pas être plombé	

Infractions - Remarques (pour la signification des codes éventuels: voir au verso)	
Infractions Nouvelle installation ☒ Néant	Visa GRD:
Infractions Installation existante ☒ Néant	Mandataire GRD: Nom:
Remarques ☒ Néant	Visa:

Conclusion(s):	
☒ La nouvelle installation est conforme n'est pas conforme au RGIE. ☒ L'installation existante est conforme n'est pas conforme au RGIE.	L'installation électrique doit être reconstruite avant le <u>10/10/2011</u> (*) ● par le même organisme de contrôle (**)

Agent visiteur:		Pour le Directeur Général: Signature	
Nom: <u>J. PAUWELS</u>	Agent n°: <u>215</u>	Date: <u>9/10/2011</u>	
Annexe(s): ☒ Schéma(s) de position: <u>6</u>	☒ Schéma(s) unifilaire(s): <u>3</u>		