

ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08

Huelbeke
056/705405

O. ref.: _____

U. ref.: _____

VERSLAG NR.: *92/030919/01*

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: *Vereecken, Marc*
Heinestraat 97, 1000 Brussel

EIGENAAR: _____

Adres: *Fultonstraat 16, Brussel*

OPDRACHTGEVER: *BvBA Buwaldephen*

Adres: *Rupelstraat 6, 8800 Roeselare*

INSTALLATEUR: _____

Adres: _____

BTW of IK: *462.293.107*

STROOMLEVERANCIER: *Electabel*

Ref.: _____ Teller nr. *5004156*

Index: *NT-40A*

Datum van het onderzoek: *19/9/2003* Aard van het onderzoek: *gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens:*

(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (ARAB art. 262) (T.R. art. 231) (Voorschr. stroomlev.) *ondergronds*

Aard installatie: *Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring - Type der lokalen: algemeen delen*

Begin werken: *Fundering vóór na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art. 86*

Aansluiting: Spanning *3x230* V Bescherming van de aansluiting *max 40* A

Voedingskabel hoofdbord: *Y* X *10* mm² Alg. schakelaar: type *40A/300mA*

Type van de aardelektrode: *lus - baren - pennen - horizontale geleider* Schema: TT

Aantal borden: *1*; Aantal eindstroombanen: *6*; RA: *18* Ohm; RI tot *2.50* MOhm

BESCHRIJVING: _____

De eendrachtsschema en situatieplan (pag 1 & 2)

Schema's
92/030919/02-1/05

Vastgestelde inbreuken en/of nota's: *Geen.*

PROCES-VERBAAL VAN HET GELUKVORMIGHEIDSONDERZOEK
gezien op <i>05-01-04.</i>
de aangestelde van de stroomverdieler
naam: <i>BEERDINGH OFC.</i>
handtekening: _____

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: *Zie keerzijde.*

BESLUIT

- De installatie is conform. De algemene ADS werd verzegeld en de einddraads en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op *19/9/2008* (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
- De installatie is niet conform.
- De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden uiterlijk op _____

DE AGENT-ONDERZOEKER: _____
nr. + naam + handtekening

De directeur,

TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN

VZW



Controleorganisme erkend door het ministerie

ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08

Havelbeke
056/705405

O. ref.: _____

U. ref.: _____

VERSLAG NR.: 99/030919/02

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: Verecken laan
Steinstraat 97, 1000 Brussel

EIGENAAR: _____

Adres: Fuldastraat 16, Brussel

OPDRACHTGEVER: BVBA Vanvalleghem

Adres: Ruprechtstraat 6, 8800 Roeselare

INSTALLATEUR: _____

Adres: _____

BTW of IK: 462.243.107

STROOMLEVERANCIER: Electrobel

Ref.: _____ Teller nr. 33241864

Index: NT-40A

Datum van het onderzoek: 19/9/2003 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek controlebezoek volgens:

(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (ARAB art. 262) (T.B. art. 231) (Voorschr. stroomlev.) ondergronds

Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring: Type der lokalen: appartement 1

Begin werken: Fundering vóór na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art.86

Aansluiting: Spanning: 230 V

Bescherming van de aansluiting: max 60 A

Voedingskabel hoofdbord: 4 X 10 mm²

Alg. schakelaar: type 40A/300 A

Type van de aardelektrode: tus - baren - pennen - horizontale geleider

Schema: TT

Aantal borden: 1; Aantal eindstroombanen: 11; RA: 10 Ohm; RI tot > 50 MOhm

BESCHRIJVING:

Zie eendrachtsschema en situatiediagram (p 1-3).

Vastgestelde inbreuken en/of nota's: Geen

PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK

gezien op 05-01-04

de aangestelde van de stroomverdieler

naam: BESSEMER ofc

handtekening: [Handtekening]

hi - keuken- en sanitaire - evenals def.
= verlichtingsbestellen, waren bij controle
nog niet aanwezig.

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.

BESLUIT

1. De installatie is conform. De algemene ADS werd verzegeld en de ééndraads en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 19/9/2003 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

2. De installatie is niet conform.

3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden uiterlijk op _____

DE AGENT-ONDERZOEKER:
nr. + naam + handtekening

De directeur,

VERSLAG NR. : 921030919/03

BTW of IK: 462.243.107

FORM 382 /03-2000

ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08

Havelbeke
056/705405

Index: NT-40A

U. ref.: _____

VERSLAG NR. : 92/030919/04

ADRES INSTALLATIE : Verscheven Maere
Steinstraat 97, 1000 Brussel

Adres: Fultonstraat 16, Brussel.

OPDRACHTGEVER: KVBA Vanvalleghem

Adres: Boulevardstraat 6 8800 Breezels

INSTALLATEUR: _____

Adres : _____

BTW of IK: 462.243.107

Datum van het onderzoek : 19/9/2003 Aard van het onderzoek : gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens :

(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (ARAB art.262) (T.R. art. 231) (Voorsch. stroomlev.) *Ondergrond*

Aard installatie : Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwarend : Type der lokalen : appartement 3

Begin werken : Fundering vóór-na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór-na 1.10.81 - 1.1.83 ABEI art.86

Aansluiting : Spanning 230 V Bescherming van de aansluiting max 40 A

Voedingskabel hoofdbord : 4 X 16 mm² Alq. schakelaar : type 40A/3m, A

Type van de aardelektrode : lus - baren - pennen - horizontale geleider Schema : TT

Aantal borden : 1 ; Aantal eindstroombanen : 15 ; RA : 15 Ohm: RI tot 2 So MOhm

BESCHRIJVING: _____

Zie eendaadschema en situatieplan (p1-3).

Vastgestelde inbreuken en/of nota's :

PROCES-VERBAAL VAN HET
GELUKVORMIGHEIDSONDERZOEK

gezien op 05-01-04

de aangestelde van de stroomverdeeler

NAME: BREASTRAET OFE

handtekening :

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS : Zie keerzijde.

BESLUIT

1. De installatie is conform. De algemene ADS werd verzegeld en de eendraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 19/9/2018 (art. 271 ARE) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
2. De installatie is niet conform.
3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform.
- De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden uiterlijk op _____

DE AGENT-ONDERZOEKER :
nr. + naam + handtekening

De directeur,

TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN

VZW



Controleorganisme erkend door het ministerie

ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08

Havelbeke
056/705405

O. ref.: _____

U. ref.: _____

VERSLAG NR.: 92/030919/05

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: Verschoen Maer
Steinstraat 97, 1000 Brussel

EIGENAAR: _____

Adres: Fultonstraat 16, Brussel

OPDRACHTGEVER: ZVBA Vanuvallephem

Adres: Populierstraat 6, 1000 Brussel

INSTALLATEUR: _____

Adres: _____

BTW of IK: 462.243.107

STROOMLEVERANCIER: Electabel

Ref.: _____ Teller nr. 33241871

Index: TUT-40A

Datum van het onderzoek: 19/9/2003 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens:

(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (ARAB art. 262) (T.R. art. 231) (Voorschr. stroomlev.) ondergrond

Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring - Type der lokalen: appartement 4

Begin werken: Fundering vóór na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art. 86

Aansluiting: Spanning 3x230 V Bescherming van de aansluiting max 40 A

Voedingskabel hoofdbord: 4 X 10 mm² Alg. schakelaar: type 40A/300mA

Type van de aardelektrode: lus - baren - pennen - horizontale geleider Schema: TT

Aantal borden: 1; Aantal eindstroombanen: 15; RA: 18 Ohm; RI tot >50 MOhm

BESCHRIJVING:

Zie oordrachtschema en situatieplan (p1-3).

Vastgestelde inbreuken en/of nota's: Geen.

PROCES-VERBAAL VAN HET GELUKVORMIGHEIDSONDERZOEK

gezien op 05-01-04

de aangestelde van de stroomverdeelers

naam: BREESMAE o f e

handtekening: [Handtekening]

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.

BESLUIT

1. De installatie is conform. De algemene ADS werd verzegeld en de ééndraads en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 19/9/2008 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
2. De installatie is niet conform.
3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden uiterlijk op _____

DE AGENT-ONDERZOEKER: 92 Tijlart
nr. + naam + handtekening

De directeur,