

TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN

VZW



Controleorganisme erkend door het ministerie

ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08



Technisch Bureau Verbruggen v.z.w.
Leuvensesteenweg 383 bus 1
3200 Gelrode (Aarschot)
Tel. 016/63.47.45 - Fax 016/63.12.21
Email: btv.vlaamsbrabant@btvcontrol.be

EAN: _____ Eandis
Ref.: _____ Teller nr. 11
Index: 11

O. ref.: _____

U. ref. R

VERSLAG NR.: 15/160304/02

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: Tienen 3100
Vanderkewel 1

EIGENAAR: _____

Adres: Brussel Inc

OPDRACHTGEVER: _____

Adres: _____

INSTALLATEUR: -

Adres: _____

BTW of IK: _____

Datum van het onderzoek: 4/03/2011 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens:

(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (AREI art. 276bis) (ARAB art. 262) (K.B.2.6.2008) (T.R. art. 231) (Voorschr. DNB)

Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring - verkoop wooneenheid: Type der lokalen: Woning

Begin werken: Fundering vóór 1.10.81 - Elektrische installatie vóór 1.10.81 - 1.1.83 AREI art.86

Aansluiting: Spanning 400/230 V Bescherming van de aansluiting 16x40 A

Voedingskabel hoofdbord: 4 X 10 mm² Alg. schakelaar: type 5i-41

Type van de aardelektrode: lus - baren - pennen - horizontale geleider Schema: TT 2e schema

Aantal borden: 2; Aantal eindstroombanen: 23; RA: 29 Ohm; RI tot 1 MOhm

Uitwendige invloedsfactoren: _____

BESCHRIJVING: - Expertise elektrische installatie bij overdracht eigendom

- Delf insichting 240 d/30 m d.

- Installatie aangevat wijz 1/10/1981

- Detail de einddraadschema + situatie plan.

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso

VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOEDEN

- Geen

PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK

gezien op

de aangestelde van de stroomverdelers naam:

handtekening:

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.

- BESLUIT 1. De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADB worden verzegeld en de biddraade en situatie schema's worden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 4/03/2016 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
2. De installatie is niet conform.
3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op _____

DE AGENT-ONDERZOEKER:
nr. + naam + handtekening

STEURS L 35

De directeur,

