

Atlas Contrôle
Chaussée De La Hulpe 181 box 1
1170 Brussels

RAPPORT DE CONTROLE D'INSTALLATION ÉLECTRIQUE DOMESTIQUE

Numéro de rapport:

29.139

Date du contrôle:

31/08/2023

Lieu du contrôle:

Avenue franklin roosevelt 109 Bruxelles 1000

Testeur d'installation:

Agent-visiteur:

Azedine Mamoun

Type de contrôle:

Visite périodique (Livre 1 6.5)

TI-005/5160043

Date d'émission:

V1 31/08/2023 10:47:43

Prochaine visite avant le:

31/08/2024

Donneur d'ordre

Nom

PEB Certi

Adresse

Blaisantvest, 105, 9000 Gent

Téléphone

+32 2 466 45 66

Email

epc.certi@gmail.com

Données générales

Adresse de l'installation

Avenue franklin roosevelt 109 Bruxelles 1000

Type de locaux

Appartement Rdc

Propriétaire, gestionnaire ou exploitant

Moorthamers

Adresse du propriétaire

Avenue franklin roosevelt 109 Bruxelles 1000

Installateur

Données du raccordement

GRD

Sibelga

Numéro de compteur

50078739

Code EAN

Liaison compteur-tableau

VOB 3X10

Tension de service

3 x 230 V

Protection générale

25 A 3P

Contrôles

Schémas/plans

NOK

Liaisons équipotentielles

OK

Fondations

avant 81

Installation électrique

après 81

Description de l'installation

Manque schémas

Nombre de tableaux

3

Différentiel de tête

300mA - 40A - type A

Test BP du DDR

OK

ΔI_n

OK

Contrôle de l'état

OK

Matériel fixe

OK

Protection contre les contacts directs

OK

Protection contre les contacts indirects

OK

Protection contre les surintensités

OK

Prise de terre

Piquet

Résistance de terre (Ω)

11

Isolement ($M\Omega$)

500

Atlas Contrôle

Chaussée De La Hulpe 181 box 1

1170 Brussels

Remarques

Nous ne pouvons pas exclure, qu'au dépôt des schémas, il puisse y avoir d'autres infractions.

Des dispositions dérogatoires pour les installations électriques domestiques ancien RGIE ont été appliquées (Livre 1 8.2.2)

Conclusions

CONCLUSION : NON CONFORME

L'installation électrique n'est pas conforme aux prescriptions du Livre 1 du RGIE (Arrêté royal du 5/03/2023 :C-2023/41114) concernant les installations électriques à basse tension et à très basse tension. Une visite complémentaire est à exécuter par Atlas Contrôle dans l'année.

Les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées pendant la visite de contrôle, doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations, les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens.

Signature de l'agent-visiteur






Tableau 1



Tableau 2

Liste des infractions

Atlas Controle

Chaussée De La Hulpe 181 box 1

1170 Brussels

Libellé	Paragraphe
Prévoir le(s) schéma(s) unifilaire(s) de l'installation.	L1: 3.1.2.; 9.1.1; 9.1.2
Prévoir le(s) schéma(s) de position de l'installation.	L1: 9.1.2.
Obturer les ouvertures non utilisées du tableau ou coffret.	L1: 4.2.2.3.; 5.1.4.; 5.3.5.1.
Prise(s) : le contact de terre est à relier à la terre de l'installation.	L1: 5.3.5.2.
Refixer les prises	

Name