

ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08

Antwerpen

EAN: _____
Ref.: _____ Teller nr. 34733202
Index: 02,8

O. ref.: _____

U. ref.: _____

VERSLAG NR.: 163/00928/01

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: 2900 Schoten

Lamenhoflaan 5 bus 6

EIGENAAR: _____

Adres: _____

OPDRACHTGEVER: Verhagen

Adres: 2900 Schoten, Lamenhoflaan 5 bus 6

INSTALLATEUR: _____

Adres: _____

BTW of IK: _____

Datum van het onderzoek: 28/09/2010 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek controlebezoek volgens:

(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (AREI art. 276bis) (ARAB art. 202) (K.B. 2.6.2008) (T.R. art. 231) (Voorschr. DNB)

Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring - verkoop wooneenheid: Type der lokalen: App bus 6 1ste

Begin werken: Fundering vóór na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art. 86

Aansluiting: Spanning max 230 V

Bescherming van de aansluiting 40 A autom.

Voedingskabel hoofdbord: 2 x 6 mm²

Alg. schakelaar: type ADS 40A 300mA

Type van de aardelektrode: lus - baren - pennen - horizontale geleider

Schema: TT

Aantal borden: 2; Aantal eindstroombanen: 6

RA: 4,7 Ohm; RI tot 260 MOhm

Uitwendige invloedsfactoren: _____

BESCHRIJVING: Verdeckkast verdiep: 1x Ring 10A 1p pen: 4,5²
1x Ring 15A 1p pen: 3,5²
2x Ring 16A 1p pen: 2,5²
1x Ring 30A 1p pen: 6²
Verdeckkast Belders: 1x diff 40A 300mA
1x Ring 16A 1p autom: 2,5²

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso

VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTAS: Geen

PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK

gezien op

de aangestelde van de stroomverdelers

naam:

handtekening:

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.

- BESLUIT
- De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 28/09/2015 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
 - De installatie is niet conform.
 - De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op _____

DE AGENT-ONDERZOEKER: 163 Coops J

FORM. 382-06/2009

De directeur,