



ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65
ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 97 69
Fax 02 230 26 76

BTV
Technisch Bureau Verbruggen v.z.w.
Leuvensesteenweg 383 bus 1
3200 Gelrode (Aarschot)
Tel. 016/63.47.45 - Fax 016/63.12.21
Email: btv.vlaamsbrabant@btvcontrol.be

O. ref.: _____

U. ref.: _____

VERSLAG NR.: 449/1412022/6-11

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: ENGERSTRAAT 133

3071 ERPS-KWERPS

EIGENAAR: WOUTER HOES

Adres: ENGERSTRAAT 133, 3071 ERPS-KWERPS

OPDRACHTGEVER: IDEM

Adres: _____

INSTALLATEUR: _____

Adres: _____

BTW of IK: _____

EAN: _____

Ref.: _____ Teller nr. 45547424

Index: _____

Datum van het onderzoek: 22/10/2024 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens:

(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (AREI art. 276bis) (ARAB art. 262) (K.B. 2.6.2008) (T.R. art. 231) (Voorschr. DNB)

Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwarend - verkoop woonwoning: Type der lokalen: WONING

Begin werken: Fundering voor na 1.10.81 - Elektrische installatie voor na 1.10.81 - 1-1-88 AREI art. 86

Aansluiting: Spanning 3x230 V Bescherming van de aansluiting 32 A

Voedingskabel hoofdbord: 4 X 16 mm² Alg. schakelaar: type DIFF 40A/300mA

Type van de aardelektrode: lus - baren - pennen - horizontale geleider Schema: TT

Aantal borden: 2; Aantal eindstroombanen: 24; RA: 25 Ohm; RI tot > 10 MOhm

Uitwendige invloedsfactoren: 15+6

BESCHRIJVING: *ZIE SCHEMA'S

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso

VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTAS: GEEN INBREUKEN

	PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK
	gezien op
NOTA: HERKEURING VAN VERSLAG 334/120422/66	
PV-INSTALLATIE BEHOEFT NIET TOT DE KEURING	de aangestelde van de stroomverdieler
DE CONTROLE BEPERKT ZICH TOT DE ZICHTBARE EN TOEGANGBARE DELEN	handtekening:

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.

- BESLUIT
- De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 22/10/2029 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
 - De installatie is niet conform.
 - De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op _____

DE AGENT-ONDERZOEKER: 419 KRISTOF DELEN
nr. + naam + handtekening

De directeur,