

ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 97 69
Fax 02 230 26 76

BN Rllk
05/2624545

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: 1228 WEG LAAN 35
9050 LEDEBERG
EIGENAAR: RES LETHA
Adres: 1228 WEG LAAN 35 9050 LEDEBERG
OPDRACHTGEVER: MT ELEKTRIC BUBA
Adres: VOORDESTRAAT 403 LOCKHUSTI
INSTALLATEUR: 4 7
Adres: 6 7
BTW of IK: BE 0879.033.596

EAN: _____
Ref.: _____ Teller nr. 29423604
Index: _____

Datum van het onderzoek: 03/05/2013 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek controlebezoek volgens:
(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (AREI art. 276bis) (APAB art. 262) (K.B. 2.6.2008) (T.R. art. 231) (Voorsch. (DNB) (8 STE VOORDELP)
Aard installatie: Nieuwe Uitbreiding Wijziging Voorlopig Verzwarend verkoop wooneenheid: Type der lokalen: APPARTEMENT
Begin werken: Fundering vóór na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art. 86
Aansluiting: Spanning 3 x 230 V Bescherming van de aansluiting DECOLO A-4P
Voedingskabel hoofdbord: 3 X 6 mm² Alg. schakelaar: type DIF SCHAK 40A/300mA-4P
Type van de aardelektrode: lus - baren - pennen - horizontale geleider Schema: TT
Aantal borden: 18+1; Aantal eindstroombanen: 12+2; RA: 06,50 Ohm; RI tot 0,95 MOhm
Uitwendige invloedsfactoren: _____

BESCHRIJVING: _____

ZIE SCHEMA EN SITUATIESCHMA

IN BIDLAGE

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso _____

VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTAS: _____

geen inbreuken

PROCES-VERBAAL VAN HET
GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK
gezien op
de aangestelde van de stroomverdieler
naam:
handtekening:

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde ①

- BESLUIT ① De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 03/05/2018 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
2. De installatie is niet conform.
3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform.
- De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op _____

DE AGENT-ONDERZOEKER: PURLO3
nr. + naam + handtekening

De directeur,