

Klantverantw.:
Opdrachtnr.:
Klantnr.:
Cont.pers.: Mark ANTHONISSEN
Tel.: -
Fax: -
GSM: 0496/606768
e-mail: lies_peeters@hotmail.com



Onafhankelijk Controle Bureau v.z.w.

ProKo.: LS01
Verslagnr.: 4948878
Voorl. verslagnr.:
Datum: 30/01/2018

Klant / Opdrachtgever:
LIES PEETERS
KAREL OOMSSTRAAT 1 bus 58
2018 ANTWERPEN 1

Afdeling: ELE

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE I.S. INSTALLATIE VOOR EEN DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING
(uitgevoerd onder BELAC accreditatie volgens interne procedure QPRO/ELE/001, §7.3)

ALGEMEENHEDEN

Toestel/Install. ID: **App 12H** Aard installatie:: bestaande Type lokalen: appartement
Plaats onderzoek: LIES PEETERS KAREL OOMSSTRAAT 1 BUS 58 ANTWERPEN 1 2018
Aard onderzoek: controlebezoek Volgens AREI Art.: 276
Datum onderzoek: 30/01/2018 Volgende binnen 300 maand of vóór 31/01/2043 Onderzoeker: DOMS RONNY
Eigendom van: LIES PEETERS, KAREL OOMSSTRAAT 1 bus 58, 2018 ANTWERPEN
Installateur: -
B.T.W.: - ID-kaart : - Uitgereikt te: - Datum: -

BESCHRIJVING

EAN nr.: - Teller nr.: 6290948 Stand I : 97382 Stand II -
Aansluiting: ondergronds Wachtbuis: niet geplaatst Isolatieplaat: niet aanwezig
Diensts spanning: 1 x 220V Max. beveiliging: 63A Hoofdbeveiliging: - Schak.: aut.maatsch.2p63A
Meter-bordverbinding: kabeltype: VVB aantal geleiders: 2 doorsnede: 10 mm²
Voedingsbekabeling: kabeltype: --- aantal geleiders: -- doorsnede: -- mm²
Aardelektrode: type: pennen sectie: 16 mm² spreidingswaarde: Zie nota Ohm
Diff. schak.: algemene: 2p 63A/300mA is verzegeld met loodje: in orde bijkomende dif.: 2p 63A/30mA
Werking testknop: in orde Controle foutlus: in orde Algemene isolatieweerstand: 2,18 MOhm
Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's: in orde Staat van het vast elektrisch materieel: in orde
Bescherming tegen elektrische schokken: rechtstreekse aanraking: in orde onrechtstreekse aanraking: in orde
Continuïteit PE- en equipotentiaal verbinding: in orde Vast opgesteld en verplaatsbaar materieel: in orde
Beschrijving installatie - toestellen: zie schema in bijlage één draadschema en situatieschema werd voor gezien getekend
Nog niet geplaatst: ☐ keuken ☐ badkamer ☐ C.V. ☐ gasmeter ☐ watermeter ☐ hoofd - ☐ bijkomende - equipotentiaal verbinding
Aantal borden: 1 Aantal eindstroombanen: 7

1/ 300 mA (A, B, C, D, I, J, K)

2/ 30 mA (I, J, K)

VASTSTELLINGEN - Nota (N) - Opmerking (O) - Inbreuk (I) - de nummers verwijzen naar de standaard inbreuken

N Aarding is aangesloten op algemeen aardingsnet geleverd vanuit het gebouw, oorsprong niet meegedeeld
N Dit verslag vervangt voorgaand verslag van BTV verslagnummer 292/150312/02, controle betreft herkeuring na verkoop.
I Geen

BESLUIT

De installatie is conform aan het AREI. De installatie mag in dienst gesteld blijven.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd **uiterlijk op hoger vermelde datum**, zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

Voor de Technisch Directeur,

De Agent-onderzoeker