

SIEGE BRUXELLES  
Boulevard Clovis 15  
1040 Bruxelles  
Tél. (02) 230.81.82  
Fax (02) 230.80.08

SIEGE ANTWERPEN  
Van der Sweepstraat 3 bus 44  
2000 Antwerpen  
Tél. (03) 216.28.90 - 216.28.91  
Fax (03) 238.86.65

Bureau régional :

Hainaut  
071/220334

# PROCES-VERBAL DE CONTROLE D'UNE INSTALLATION ELECTRIQUE BASSE TENSION

ADRESSE DE L'INSTALLATION : 9 Clos des  
Mimosa Krainen.  
PROPRIETAIRE : Had 2 Host - Cott  
Adresse : idem  
DEMANDEUR : idem  
Adresse : idem  
INSTALLATEUR : idem  
Adresse : idem  
TVA ou SI : \_\_\_\_\_

DISTRIBUTEUR : Electrabel  
Ref.: \_\_\_\_\_ Compteur n° à placer  
Index : Jean Bihoreau

Date du contrôle : 14/10/93 Type de contrôle : examen de conformité - visite de contrôle suivant :  
(RGIE art. 270) (RGIE art. 271) (RGIE art. 276) (RPST art. 262) (R.I. art. 231) (Prescriptions distributeur) Electrabel  
Type d'installation : Nouvelle - Extension - Modification - Temporaire - Renforcement ; Type locaux : Huisman (Hab.)  
Début travaux : Fondations avant - après 1.10.81 - Installation électrique avant - après 1.10.81 - 1.1.83 RGIE art. 86  
Raccordement : Tension 3x220V Protection raccordement 40 A max  
Câble aliment, tableau princ : 4 X 10 mm² Inter.gén. : type 40A 0,3A  
Type électrode de terre : boucle - barres - piquets - conducteur horizontal Schéma : TT  
Nombre de tableaux : 1 ; Nombre de circuits term.: 12 ; RA : 27 Ohm ; RI tot : 5 MOhm

## DESCRIPTION :

40A 0,3A - Tous -  
0,03A - BCD

Infractions constatées et/ou notes :

Neant

DEVOIRS du PROPRIETAIRE, GESTIONAIRE ou LOCATAIRE : voir verso.

CONCLUSION : 1. L'installation est conforme. Le DPCDR est plombé et les schémas unifilaire et de situation ont été visé. L'installation doit être vérifiée avant le 14/10/93 (art. 271 RGIE) ainsi qu'avant mise en service après modification ou extension importante exécutée avant cette date.  
2. L'installation n'est pas conforme.  
3. L'installation ne peut être maintenue en service pour autant qu'il soit remédié sans retard aux infractions mentionnées et pour autant que les mesures nécessaires soient prises pour que l'installation ne présente pas de danger pour les personnes et les biens. L'installation n'est pas conforme.

L'AGENT VISITEUR :  
n° + nom + signature

Le directeur

02P/KRVAAC