

364/130208/02

EAN nr. :
Teller nr. :
Stand I : II :

VERDELER	PV nagezien
Naam	
Datum	
Handtekening	



VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE VOOR EEN WERF- OF TIJDELIJKE AANSLUITING - ~~DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING~~

Aard van onderzoek : gelijkvormigheidsonderzoek / ~~controlebezoek~~ op basis van de interne procedure QPRO/ELE/001
volgens : AREI art. 86 / AREI art. 87 / AREI art. 270 / AREI art. 271 / AREI art. 276 / ~~andres~~

Aanvulling verslag nr. :

Aard installatie : ~~Nieuwe / Uitbreiding / Voorlopig / Bestaande / Verzwaring / Splitting motor / Spanningswijziging / Overdracht eigendom~~

Type der lokalen : ~~Wapen~~

Plaats van onderzoek : ~~Rongpoort 1P Roshdal~~

Eigendom van : ~~verbouwen~~

Opdrachtgever : ~~Abes Lincen enic Hershherhoek 8 3510 Rant~~

Installateur : ~~den~~

BTW : ID-kaart : Uitgereikt te : Datum :

Onderzoeker : ~~Coutens~~ Datum van onderzoek : ~~81212013~~

BESCHRIJVING

Dienstspanning : ~~1 x 230 V~~ 3 x 230 V 3 x 380 V + N Max. Beveiliging : ~~40~~ Omschakelaar : stand :

Hoofdbeveiliging : ~~Zek.~~ 32 Schak. :

Meter-bordverbinding : kabeltype : ~~Ex u b~~ aantal geleiders : ~~4~~ doorsnede : ~~10~~ mm²

Voedingsbekabeling : kabeltype : aantal geleiders : doorsnede : mm²

Bovengronds net/ondergronds op bovengronds net/ondergronds net - Wachtbuis : ~~geplaatst/niet geplaatst~~ - Isolatieplaat : aanwezig/niet aanwezig

Aardelektrode : Type : lus / baren / pennen / horizontale geleiders Sectie : ~~3.5~~ mm² Spreidingswaarde : ~~9.7~~ Ω

Aantal borden : ~~1~~ Aantal eindstroombanen : ~~8~~ Algemene isolatieweerstand : ~~5.10~~ MΩ

Diff. schak. : algemene : ~~4.0 32A 1300~~ mA bijkomende : controle foutlus : in orde - niet in orde

werking testknop : in orde - niet in orde

Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's : ~~ja - neen~~ Staat van het vast elektrisch materieel : in orde - niet in orde

Bescherming tegen elektrische schokken : rechtstreekse aanraking : in orde - niet in orde onrechtstreekse aanraking : in orde - niet in orde

Continuïteit PE- en equipotentiale verbinding : in orde - niet in orde Vast opgesteld en verplaatsbaar materieel : in orde - niet in orde

Beschrijving installatie (zie schema's in bijlage) - toestellen :

~~1) aut 32A voed 100V 3x6mm²~~
~~2) aut 16A voed 100V 5x2.5mm²~~
~~3) aut 16A voed 100V 3x2.5mm²~~

FASTSTELLINGEN - NOTA (N) - INBREUK (I)

N Hoofdequipotentiale bijkomende equipotentiale verbinding nog niet aangesloten.

N Badkamer geleiding waterleiding - CV ketel - nog niet geplaatst.

BESLUIT

De installatie is conform / niet conform met het AREI.

De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loddie met het teken OCB.

Het (de) eendraads- en situatieschema(s) werd(en) voorzien getekend.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op ~~81212013~~, zoals voorzien door art. 271 van het AREI,

alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

De installatie mag / mag niet in dienst gesteld worden / blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde

inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen.

voor de directeur,
de onderzoeker

erkend controle organisme
vereniging zonder winst oogmerk
gewestelijke zetel: in elke provincie

maatschappelijke zetel:
Koningin Astridlaan 60
2550 Kontich

Tel. 03 / 451 37 00
Fax 03 / 451 37 10

www.ocb.be
info@ocb.be

BTW BE 0404.312.034
PC 000-0162392-14
Bank 405-3020501-49