

2012 → Voor Verbouwing

3397592

EAN nr. :
Teller nr. :
Stand I : II :

VERDELER	PV nagezien
Naam	
Datum	
Handtekening	



Onafhankelijk Controle Bureau v.z.w.

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE VOOR EEN WERF- OF TIJDELIJKE AANSLUITING - DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING

Aard van onderzoek : gelijkvormigheidsonderzoek / controlebezoek op basis van de interne procedure QPRO/ELE/001
volgens : AREI art. 86 / AREI art. 87 / AREI art. 270 / AREI art. 271 / AREI art. 276bis /

Aanvulling verslag nr.

Aard installatie : Nieuw / Uitbreiding / Voorlopig / Bestaande / Verzwering / Splicing-meter / Spanningswijziging / Verkoop wooneenheid

Type der lokalen :

Plaats van onderzoek :

Eigendom van :

Opdrachtgever :

Installateur :

BTW

Onderzoeker :

ID-kaart :

Uitgereikt te :

Datum :

Datum van onderzoek :

BESCHRIJVING

Dienstspanning : 1 x 230 V 3 x 230 V 3 x 380 V + N Max. Beveiliging : 400 A Omschakelaar : stand :

Hoofdbeveiliging : Zek : Schak :

Motor-bordverbinding : kabeltype : X VB aantal geleiders : 4 doorsnede : 16 mm²

Voedingsbekabeling : kabeltype : EX VB aantal geleiders : 4 doorsnede : 16 mm²

Beveiligingsnet/ondergronds op bovengronds net/ondergronds net - Wachtbuis : geplaatst/niet geplaatst - Isolatieplaat : aanwezig/niet aanwezig

Aardelektrode : Type : lus / baren / penen / horizontale geleiders Sectie : 25 mm² Spreidingswaarde : 45 Ω

Aantal borden : 1 Aantal eindstroombanen : 16 Algemene isolatieweerstand : 40 MΩ

Diff. schak : algemene : 2P40 A - 300 mA bijkomende : 2P40 A - 30 mA

werking testknop : in orde - niet in orde

controle foutlus : in orde - niet in orde

De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken OCB.

Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's : ja - neen Staat van het vast elektrisch materieel : in orde - niet in orde

Bescherming tegen elektrische schokken : rechtstreekse aanraking : in orde - niet in orde onrechtstreekse aanraking : in orde - niet in orde

Continuïteit PE- en equipotentialeverbinding : in orde - niet in orde Vast opgesteld en verplaatsbaar materieel : in orde - niet in orde

Beschrijving installatie (zie schema's in bijlage) - eendraadschema en situatieschema werd voor gezien getekend - toestellen :

VASTSTELLINGEN - NOTA (N) - INBREUK (I) - De nummers verwijzen naar de standaardinbreuken op de achterzijde.

N Hoofdequipotentiale - bijkomende equipotentiale verbinding nog niet aangesloten.

N Badkamer - gasleiding - waterleiding - CV ketel - nog niet geplaatst.

BESLUIT

De installatie is conform / niet conform met het AREI.

De installatiedient opnieuw gecontroleerd door hetzelfde organisme - uiterlijk op : 10/10/38
zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging
of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum. De installatiemag / n.l.g. niet in dienst gesteld
worden / blijven indien zonder verifiëring wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste
maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen.

voor de directeur,
de gadezoeker

erkend controle organisme
vereniging zonder winstoogmerk
gewestelijke zetel : in elke provincie

maatschappelijke zetel :
Koningin Astridlaan 60
2550 Kontich

Tel. 03 / 451 37 00
Fax 03 / 451 37 10

www.ocb.be
info@ocb.be

BTW BE 0404.312.034
PC 000.0162392.14
Bank 405-3020501-49