



Beter Zeker.

Technisch Bureau Verbruggen vzw www.btvcontrol.be

- ☒ BTV Antwerpen Tel. 03 216 28 90 btv.antwerpen@btvcontrol.be
☐ BTV Brabant-Wallon Tel. 081 65 84 59 btv.brabantwallon@btvcontrol.be
☐ BTV Brussel Tel. 02 230 81 82 btv.brussel@btvcontrol.be
☐ BTV Hainaut Tel. 064 33 64 55 btv.hainaut@btvcontrol.be
☐ BTV Liège Tel. 04 253 19 72 btv.liege@btvcontrol.be
☐ BTV Limburg Tel. 011 42 18 34 btv.limburg@btvcontrol.be
☐ BTV Namur / Luxembourg Tel. 083 21 35 27 btv.namur@btvcontrol.be
☐ BTV Oost-Vlaanderen Tel. 09 252 45 45 btv.oostvlaanderen@btvcontrol.be
☐ BTV Vlaams-Brabant Tel. 016 63 47 45 btv.vlaamsbrabant@btvcontrol.be
☐ BTV West-Vlaanderen Tel. 056 70 54 05 btv.westvlaanderen@btvcontrol.be

EAN: _____
 Teller nr. _____
 Index: _____

U. Ref.: _____ O. Ref.: _____

Verslagnr.: 47/4072/14

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: 7860 Morsbeek
 Nieuwe Voulterbroek 11-03

EIGENAAR: _____

Adres: _____

OPDRACHTGEVER: LP-Elck BVBA

Adres: Voulterbroek 11-03

INSTALLATEUR: 7860 71-Vol-Vlaanderen

Adres: _____

BTW nr.: BE 0871.771.971

ALGEMENE BESCHRIJVING, KENMERKEN, ONDERZOEK EN METINGEN:

Datum van het onderzoek: 20/07/15 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - eerste controle - controlebezoek volgens (AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (AREI art. 276bis) (ARAB art. 262) (K.B. 4.12.2012) (T.R. art. 231) (voorschr. DNB)

Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring - Verkoop-woning: Type der lokalen: App. 2e verd.

Begin werken: Fundering vóór-na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór-na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art. 86

Aansluiting: Spanning 230 V Bescherming van de aansluiting 40 A autom. max

Voedingskabel hoofdbord: 4 X 10 mm² Alg. schakelaar: type RM 40A/7kV

Type van de aardelektrode: lus - baren - permen - horizontale geleider Schema: TT

Aantal borden: 1; Aantal eindstroombanen: 15; RA: 5 Ohm; RI tot 100 MOhm

Uitwendige invloedsfactoren: _____

BESCHRIJVING: _____

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso

VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTAS:

Geen

BESLUIT

- ☒ 1. De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 20/07/2016 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
- ☐ 2. De installatie is niet conform.
- ☐ 3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op _____

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: ZIE KEERZIJDE.

De agent-onderzoeker,
 (nr., naam, handtekening)

47 H. Van Aert



* VERSLAG - RAPPORT *

voor de Directeur

