



Beter Zeker.
Bien Sûr.

Bureau Technique Verbruggen
Chaussée de Ruisbroek 75
1190 BRUXELLES
Tél.: 02/230.81.82
Fax: 02/230.80.08
Email: btv.brussel@btvcontrol.be

Bruxelles, 09/09/2014.

N/Réf. :
V/Réf. : Dossier FDL:
Tél. :
Fax. :
Rapport N° : 86/140909/02

RAPPORT DE CONTRÔLE DU BON TIRAGE DES CHEMINÉES D'APPAREILS AU GAZ NATUREL DANS LE CADRE DE LA PREVENTION D'INTOXICATION AU MONOXYDE DE CARBONE

- Date du contrôle : 09/09/2014.
- Lieu du contrôle : M^r et M^{me} Minkowicz - Akselsen
Rue des Alliés 146 1190 Bxl

1. APPAREIL INSTALLE

1 chaudière Vaillant Type C13 25 kW.

2. EXAMEN

- Vérification de bon tirage de chaque cheminée des appareils mentionnés ci dessus.
Cette vérification se fait avec l'appareil en marche.

3. CONSTATATIONS

NOTE :

4. CONCLUSION - Le point suivant est d'application: A- B

A. Le contrôle a donné satisfaction.

B. Le contrôle n'a pas donné satisfaction. Veuillez donner suite aux constatations.

l'agent-visiteur,

pour le directeur,

86 Fyfeannon



Beter Zeker.
Bien Sûr.

Bureau Technique Verbrugghen
Chaussée de Ruisbroek 75
1190 BRUXELLES
Tél.: 02/230.81.82
Fax: 02/230.80.08
Email: btv.brussel@btvcontrol.be

Bruxelles, 09/09/2014.

N/Réf. :
V/Réf. : Dossier FDL:
Tél. :
Fax. :
Rapport N° : 86/140909/02

**RAPPORT DE CONTRÔLE DU BON TIRAGE DES CHEMINÉES D'APPAREILS AU GAZ
NATUREL DANS LE CADRE DE LA PREVENTION D'INTOXICATION AU MONOXYDE
DE CARBONE**

- Date du contrôle : 09/09/2014.
- Lieu du contrôle : M^r et M^{me} Minkowicz - Akseelsen.
Rue des Alliés 146 1190 Bruxelles

1. APPAREIL INSTALLE

1 chaudière Vaillant Type C13 25 kW.

2. EXAMEN

- Vérification de bon tirage de chaque cheminée des appareils mentionnés ci dessus.
Cette vérification se fait avec l'appareil en marche.

3. CONSTATATIONS

NOTE :

4. CONCLUSION - Le point suivant est d'application: A- B

☒ A. Le contrôle a donné satisfaction.

☐ B. Le contrôle n'a pas donné satisfaction. Veuillez donner suite aux constatations.

l'agent-visiteur,

pour le directeur,

86 Fyfeannon

BTV BRUXELLES
Chaussée de Ruisbroek 75
1190 Bruxelles
Tél. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08

BTV ANVERS
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tél. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

www.btvcontrol.be

Bureau régional :

Bxl

Date de l'examen :

09/09/2014

GRD :

N. réf.:

V. réf.:

Rapport N°: 86/440909/01

RAPPORT DE L'EXAMEN D'UNE INSTALLATION INTERIEURE DE GAZ NATUREL

☐ mise en service
☒ périodique

Lieu de l'examen : Rue des Allées M¹⁴⁶ Prime.
1190 Bxl 2^e étage.

PROPRIETAIRE : M¹⁴⁶ M¹⁴⁶ Minkowicz-Abrakun

Adresse : Rue des Allées 146

DEMANDEUR : 1190 Bxl

Adresse : SPRL CGP

INSTALLATEUR : M¹⁴⁶ J. Van Ruisbroeck 14 1190 Bxl

Adresse : 0459.684.305

TVA ou CI :

Personnes présentes :

Utilisateur de l'installation :

1. DESCRIPTION GENERALE ET CARACTERISTIQUES : Compteur: Classe: G4 N°: 9016919 Index [m³] 26648,768/101 200
Pression(s) maximale de service admissible(s) (PMSA, PMS, MOP) [mbar]: 25 Installation: ☒ nouvelle ☐ existante ☐ extension ☐ partie de l'installation

☐ Description: voir schéma en annexe

Tuyauteries et accessoires (diamètre, matériau, volume, emplacement, robinets, bouchons, régulateurs de pression, ...):

Defaut cu Ø18 + cu Ø12 non visible dessous planche.

Appareils (marque/modèle, type, puissance nominale [kW], numéro de série, emplacement, description conduit d'évacuation, ...):

1 chaudière Vaillant Type C13 25kW

+ 1 point d'arrêt gaz cuisine non visible non dernier meuble.

2. EXAMEN: Selon l'état actuel (des parties) de l'installation intérieure de gaz naturel examinée et pour autant que l'examen visuel est possible:

2.1. ☒ Examen de conformité à la (les) norme(s) NBN D51-003, NBN D51-004, NBN B61-001 et NBN B61-002 qui sont d'application sur (des parties de) l'installation examinée (matériel, construction, exécution, ventilation, évacuation, ...), suivant l'instruction de travail 10Id013 et examen suivant 2.2.

2.2. ☒ Essai d'étanchéité selon l'instruction de travail 10Id012 et selon l'essai suivant:

| | | NBN D51-003 | | NBN D51-004 (enterrée ou DN >50 mm ou PSMA >100 mbar jusqu'à 15 bar) | | | | |
|---|--|--|---|---|---|---|---|-------------------------------|
| catégorie de pression et dispositif d'essai | | B.P. <input type="checkbox"/> Air <input type="checkbox"/> Gaz inerte | B.P. <input type="checkbox"/> Air <input type="checkbox"/> Gaz inerte | M.P.A. <input type="checkbox"/> Air <input type="checkbox"/> Gaz inerte | M.P.B. <input type="checkbox"/> Air <input type="checkbox"/> Gaz inerte | M.P.C. EXTERIEUR <input type="checkbox"/> Air <input type="checkbox"/> Gaz inerte | M.P.C. INTERIEUR Eau | |
| MISE EN SERVICE | TUYAUTERIE | I. contrôle initial d'étanchéité Badigeonnage + manomètre {1} | / | / | 1 bar <input type="checkbox"/> (2) <input type="checkbox"/> (4) | 1 bar <input type="checkbox"/> (3) <input type="checkbox"/> (4) | / | |
| | | II. Essai de résistance mécanique | / | / | 5 bar temps > 15 min. <input type="checkbox"/> (2) <input type="checkbox"/> (4) | 5 bar temps > 15 min. <input type="checkbox"/> (3) <input type="checkbox"/> (4) | 1,1 x PMS temps > 15 min. <input type="checkbox"/> (3) <input type="checkbox"/> (4) | 1,33 x PMS temps > 60 min. |
| | INSTALLATION INTERIEURE | III. Essai d'étanchéité (final) Badigeonnage + manomètre (1) | <input type="checkbox"/> 100 mbar | <input type="checkbox"/> PMS et 100 mbar | PMS et 100 mbar <input type="checkbox"/> (2) <input type="checkbox"/> (4) | PMS et 100 mbar <input type="checkbox"/> (3) <input type="checkbox"/> (4) | PMS et 100 mbar <input type="checkbox"/> Air <input type="checkbox"/> Gaz inerte <input type="checkbox"/> (3) <input type="checkbox"/> (4) | |
| | | IV. Essai non-destructif (avant point 2.2.1.) | / | / | / | <input type="checkbox"/> Si dans cahier des charges spéciale <input type="checkbox"/> (3) <input type="checkbox"/> (*) | Echantillonnage: 10% des soudures; minimum 3 soudures par soudeur par chantier ; minimum 1 soudure par soudeur <input type="checkbox"/> (3) <input type="checkbox"/> (*) | |
| PERIODIQUE | Installation intérieure: Essai d'étanchéité: Badigeonnage + <input type="checkbox"/> manomètre <input checked="" type="checkbox"/> compteur gaz classe G4 ou G6 | <input checked="" type="checkbox"/> Gaz naturel à la pression de service (1) | <input type="checkbox"/> Gaz naturel à la pression de service (1) | <input type="checkbox"/> Gaz naturel à la pression de service (1) | <input type="checkbox"/> Gaz naturel à la pression de service (1) | <input type="checkbox"/> Gaz naturel à la pression de service (1) | | |

(1) durant le temps nécessaire au badigeonnage des parties accessibles (raccords, soudures, robinets, accessoires etc. ...) en fonction du volume de l'installation et la situation avec un minimum de 10 minutes.

(2) En annexe: rapport BTV précédente. (*) En annexe: sous-traitance (3) En annexe: la preuve du marquage CE et la déclaration-EG, des tuyaux DN > 25mm (directive pression 97/23/EG, A.R. 13/06/1999, à partir du 29/05/2002). (4) pour notre examen la pression a été mise par le demandeur/installateur

3. CONSTATATIONS ET/OU NOTES:

rien

4. CONCLUSION: A

A. Suite à l'examen apparaît que l'installation examinée est conforme et l'examen selon point 2.2 a donné satisfaction.

B. Suite à l'examen apparaît que l'installation examinée n'est pas conforme, il y a lieu de donner suite aux constatations.

C. L'examen selon point 2.2 a donné satisfaction.

D. L'examen selon point 2.2 n'a pas donné satisfaction, il y a lieu de donner suite aux constatations.

5. COMMUNICATIONS ET DEVOIRS: voir verso

Annexes: ☐ N° rapport BTV précédente ☐ Sous-traitance ☐ Schéma installation ☐ Preuve du marquage CE et déclaration-EG, des tuyaux DN > 25mm sur M.P.B. et M.P.C. (directive pression 97/23/EG)

L'agent visiteur,
(N°, nom, signature)

Soussignée pour lu et informée,
(nom, signature)

pour Le Directeur,