

Normec BTV Vlaams-Brabant
Nieuwlandlaan 105 (B412)
3200 AARSCHOT
016 63 47 45
016 63 12 21
vlaamsbrabant-btv@btvcontrol.be

MVB INVEST

MARIA-THERESIASTRAAT 4 401
3000 LEUVEN

O. Ref. :
U. Ref. :
Verslagdatum : 12/05/2023
Verslagnummer : 0209-230512-05

Tel. : 0467.67.24.14

VERSLAG VAN DE CONTROLE VAN EEN BINNENINSTALLATIE AARDGAS

periodiek

Datum van controle : 12/05/2023
Plaats van controle : - KAPELSTRAAT 3
3300 TIENEN
Eigenaar : MBV invest
Gebruiker van de installatie : huurders
Aanwezige personen : dumitrescu bogdan
Installateur : dmi select
DNB : Fluvius

1. ALGEMENE BESCHRIJVING EN KENMERKEN

Gasmeter: Klasse: G6 Nr.: 07280263 Index [m³]: 95110,767
Installatie: MOP [mbar]: 21 / /
bestaande, Zie schema in bijlage

Leidingen en toebehoren (diameter, materiaal, omvang, locatie, kranen, stoppen, drukregelaars, ...):

koper 22- 3,5m

Toestellen (merk/model, type, nominaal vermogen [kW], serienummer, locatie, omschrijving afvoerkanaal, ...):

oertli GS147 N BE - 36Kw- B11BS - kelder

2. CONTROLE

Volgens de actuele staat van de gecontroleerde aardgas binneninstallatie(gedeelten) en voor zover de visuele controle mogelijk is:

2.1 Gelijkvormigheidscontrole volgens de werkinstructie: 10ld013A,

En aan de norm(en) NBN D51-003, NBN B61-002 die van toepassing zijn op de gecontroleerde installatie (gedeelten) (materiaal, aanleg, uitvoering, verluchting, afvoer, ...); en volgens punt 2.2.

RD013_06-21

VMA - 62.00



2.2 De proeven volgens de werkinstructie: 10ld012A,

Op basis van volgende gelijktijdige waarnemingen: het niet ontstaan van bellen op al de bereikbare delen tijdens het afzepen met een schuimend product; en een drukmeting tijdens een voldoende lange periode. Deze periode: is de tijd nodig voor het afzepen, en is in functie van de omvang van de installatie en de omstandigheden, deze periode heeft een minimum tijdsduur volgens de werkinstructie.

De proeven:

- Niet destructieve proef: zie bijlage. (*)

- Dichtheidsproef:

Meetinstrument: gasmeter klasse < of = G6.

Proeffluïdum: aardgas.

3. INBREUKEN EN OPMERKINGEN

3.1. Inbreuken

Geen

3.2. Opmerkingen

Geen

4. BESLUIT

Uit de controle volgens het punt 2.1., blijkt dat de gecontroleerde installatie conform is.

De controle volgens het punt 2.2., heeft voldoening geschonken.

5. MEDEDELINGEN EN PLICHTEN

- De installaties waarvan de controle geen voldoening heeft geschonken of die in strijd zijn met de normen of regelgeving mogen niet in dienst zijn. De distributienetbeheerder en alle belanghebbende (eigenaars, huurders, gebruikers, ...) dienen onmiddellijk te worden geïnformeerd door de opdrachtgever of andere geïnformeerde personen. Indien ze in dienst blijven, moeten de werken, nodig om de overtredingen die opgemerkt werden te verhelpen, zonder vertraging uitgevoerd worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen.
- De geldende gebruiks-, inspectie-, onderhouds-, lokale- en veiligheidsvoorschriften zijn te respecteren. Zij behoren niet tot de controle. Deze controle betreft niet de (werk)procedures, noch de goede werking, noch de eerste controle vóór de ingebruikname, noch de periodieke controle, noch het onderhoud, noch in het algemeen en noch specifiek volgens de voorschriften van de fabrikant, van de gasdetectiesystemen en beveiligingen en regelaars en toestellen en toebehoren.
Er zijn, buiten dit verslag, meer documenten nodig, o.a. getuigschrift van de installateur volgens art. 48 van het K.B. 28.6.1971.
- De installatie moet gecontroleerd worden na wijziging of uitbreiding, voor de indienststelling. De controle beperkt zich tot het moment van controle.
- In geval van gasreuk alarmeer uw DNB:
Fluvius 0800 65 065, Sibelga 0800 19 400, ORES 0800 87 087, RESA 04 362 98 38.
- De Europese richtlijnen drukapparatuur en de Europese richtlijnen ATEX, zijn te respecteren. De controle betreft niet deze richtlijnen.
- Def. : MOP: maximale bedrijfsdruk, maximum operating pressure of PMS(A). DNB: distributienetbeheerder.
- Betekenis van inbreuken: niet-conformiteit van het gecontroleerde object ten opzichte van wat er in de rubriek "controle" staat, wat invloed heeft op de besluitvorming.
- Betekenis van opmerkingen: betreffen zaken die geen invloed hebben op de besluitvorming, of buiten het kader van de controle vallen en een risico inhouden, of organisatorische gegevens.
- Kopieën: Dit verslag mag niet anders dan in zijn geheel vermenigvuldigd worden.
- Uitbesteding: Uitbestede objecten / keuringsmethoden, gekenmerkt met (*), zijn uitgevoerd door:

6. BIJLAGEN



RD013_06-21

VMA - 62.00

7. KOPIE(ËN)

Verdeeld aan:

Tijdstip van afwerking:

agent-bezoeker 0209 i.o. van de technisch directeur

12/05/23 15:31

De technisch directeur, ir. Bart van Rossum



RD013_06-21

VMA - 62.00



Maatschappelijke zetel / Siège social:

Roderveldlaan 2
2600 Berchem

Ondernemingsnummer / Numéro d'entreprise: 0406.486.616

RPR Antwerpen / RPM Anvers
normecbtv.com