

SIEGE DE BRUXELLES

Boulevard Clovis 15

1000 Bruxelles

Tél. 02 230 81 82

Fax 02 230 80 08

SIEGE D'ANVERS

Van der Sweepstraat 3 bus 44

2000 Antwerpen

Tél. 03 216 28 90

Fax 03 238 86 65

Bureau régional :

Bxl.

PROCES-VERBAL DE CONTROLE D'UNE
INSTALLATION ELECTRIQUE BASSE TENSION

ADRESSE DE L'INSTALLATION : Av Jean Van

Horenbeeck n° 70-72 1160 Bxl

PROPRIETAIRES : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Adresse : Av Vanden Thoren 12 1160 Bxl

DEMANDEUR :

Adresse :

INSTALLATEUR :

Adresse :

TVA ou CI :

Peloge S P R L

Av Vanden Thoren

1160 Bxl

0448. 778. 616.

EAN :

Ref.:

Index :

Compteur n°:

93134319

Date du contrôle : 11/01/2011.

Type de contrôle : examen de conformité - visite de contrôle suivant :

(RGIE art. 270) (RGIE art. 271) (RGIE art. 276) (RGIE art. 276bis) (A.R. 2.6.2008) (RGPT art. 262) (R.T. art. 231) (Prescriptions distributeur)

Type d'installation : Nouvelle - Extension - Modification - Temporaire - Renforcement - vente d'habitation ; Type locaux : Commun

Début travaux : Fondations avant - après 1.10.81 - Installation électrique avant - après 1.10.81 - 1.1.83 RGIE art. 86

Raccordement : Tension 3 x 230 V

Protection raccordement Mase 40 A

Câble aliment, tableau, princ. : 4 x 10 mm²

Inter.gén. : type Δ40 A0, 3A.

Type électrode de terre : boucle - barres - piquets - conducteur horizontal

Schéma : TT

Nombre de tableaux : 1 ; Nombre de circuits term.: 16 ; RA : 18 Ohm; RI tot 20 MOhm

Facteurs d'influences externes:

DESCRIPTION :

non schémas.

CONTROLES effectués : voir verso

INFRACTIONS CONSTATÉES ET/OU NOTES :

rien

PROCES-VERBAL DE CONFORMITE

Vu le :

le responsable du distributeur

nom :

signature :

DEVOIRS du PROPRIETAIRE, GESTIONNAIRE ou LOCATAIRE : voir verso.

CONCLUSION :

1. L'installation est conforme. Les bornes d'entrées du DPCDR général sont scellées et les schémas unifilaires et de situation ont été
L'installation doit être vérifiée avant le 11/01/2036 (art. 271 RGIE) ainsi qu'avant mise en service
modification ou extension importante exécutée avant cette date.

2. L'installation n'est pas conforme.

3. L'installation peut être maintenue en service pour autant qu'il soit remédié sans retard aux infractions mentionnées et pour autant que
mesures nécessaires soient prises pour que l'installation ne présente pas de danger pour les personnes et les biens.

L'installation n'est pas conforme. L'installation doit être vérifiée par le (même) organisme avant le :

L'AGENT VISITEUR :
n° + nom + signature

Le directeur,