

SIEGE DE BRUXELLES

Boulevard Clovis 15

1000 Bruxelles

Tél. 02 230 81 82

Fax 02 230 80 08

SIEGE D'ANVERS

Van der Sweepstraat 3 bus 44

2000 Antwerpen

Tél. 03 216 28 90

Fax 03 238 86 65

Bureau régional :

13 xl.

V. ref.: _____

N. ref.: _____

RAPPORT N° : 86/1001n/05

PROCES-VERBAL DE CONTROLE D'UNE
INSTALLATION ELECTRIQUE BASSE TENSIONADRESSE DE L'INSTALLATION : Av Jean Van
Horenbeeck n°40-72 16013xl.

PROPRIETAIRE : XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Adresse : Av Van den Thoren 120 16013xl.

DEMANDEUR :

Adresse : Peloge SPRL

INSTALLATEUR : Av Van den Thoren 120

Adresse : 16013xl.

TVA ou CI : 0448.778.616.

EAN :

Ref.:

Compteur n°

10145442

Index :

Date du contrôle : 11/01/2011 Type de contrôle : examen de conformité - visite de contrôle suivant :

(RGIE art. 270) (RGIE art. 271) (RGIE art. 276) (RGIE art. 276bis) (A.R.2.6.2008) (RGPT art.262) (R.T. art. 231) (Prescriptions distributeur)

Type d'installation : Nouvelle - Extension - Modification - Temporaire - Renforcement - vente d'habitation ; Type locaux : chambres

Début travaux : Fondations avant - après 1.10.81 - Installation électrique avant - après 1.10.81 - 1.1.83 RGIE art.86

Raccordement : Tension 2 x 230 V Protection raccordement Mase 63 A

Câble aliment, tableau. princ. : 4 x 10 mm² Inter.gén. : type Δ63 A0,3 A

Type électrode de terre : boucle - barres - piquets - conducteur horizontal Schéma : TT

Nombre de tableaux : 2 ; Nombre de circuits term.: 20 ; RA : 18 Ohm; RI tot 20 MOhm

Facteurs d'influences externes: /

DESCRIPTION :

non schémas.

CONTROLES effectués : voir verso

INFRACTIONS CONSTATÉES ET/OU NOTES :

niant

PROCES-VERBAL DE CONFORMITE

Vu le :

le responsable du distributeur

nom :

signature :

DEVOIRS du PROPRIETAIRE, GESTIONNAIRE ou LOCATAIRE : voir verso.

- CONCLUSION : 1. L'installation est conforme. Les bornes d'entrées du DPCDR général sont scellées et les schémas unifilaires et de situation ont été visés. L'installation doit être vérifiée avant le 11/01/2036 (art. 271 RGIE) ainsi qu'avant mise en service après modification ou extension importante exécutée avant cette date. (11/01/2036.)
2. L'installation n'est pas conforme.
3. L'installation peut être maintenue en service pour autant qu'il soit remédié sans retard aux infractions mentionnées et pour autant que les mesures nécessaires soient prises pour que l'installation ne présente pas de danger pour les personnes et les biens. L'installation n'est pas conforme. L'installation doit être vérifiée par le (même) organisme avant le :

L'AGENT VISITEUR :
n° + nom + signature

867 Jeanmon

Le directeur,