

BUREAU TECHNIQUE VERBRUGGHEN

ASBL



Organisme Agréé

SIEGE DE BRUXELLES
Boulevard Clovis 15
1000 Bruxelles
Tél. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08

SIEGE D'ANVERS
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tél. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

Bureau régional :

H. Hoinout

DISTRIBUTEUR : Electrolux

Ref.: _____ Compteur n°: _____

Index : _____

V. ref.: _____

N. ref.: _____

RAPPORT N°: 110130104

PROCES-VERBAL DE CONTROLE D'UNE INSTALLATION ELECTRIQUE BASSE TENSION

ADRESSE DE L'INSTALLATION : 4-6, Rue
PATER 6000 Charleroi

PROPRIETAIRE : _____

Adresse : EURO PRODUCTS

DEMANDEUR : Rue MASSART, 9A

Adresse : Cour - St-Etienne

INSTALLATEUR : BEP

Adresse : Willes

TVA ou CI : 457 228 997

Date du contrôle : 30/01/2001 Type de contrôle : examen de conformité - visite de contrôle suivant :

(RGIE art. 270) (RGIE art. 271) (RGIE art. 276) (RPGT art. 262) (R.T. art. 231) (Prescriptions distributeur)

Type d'installation : Nouvelle - Extension - Modification - Temporaire - Renforcement ; Type locaux : Restaurant + Salle Réunion

Début travaux : Fondations avant après 1.10.81 - Installation électrique avant après 1.10.81 - 1.1.83 RGIE art. 86

Raccordement : Tension 3x380 VTN Protection raccordement 63 A

Câble aliment, tableau, princ. : 4 X 16 mm² Inter.gén. : type 63A/10,3A

pe électrode de terre : boucle - barres piquets - conducteur horizontal Schéma TT

Nombre de tableaux : 2 ; Nombre de circuits term.: _____ ; RA : 11 Ohm; RI tot 20 MOhm

DESCRIPTION :

Voir les schémas unifilaire et de situation.

Infractions constatées et/ou notes : NEANT

Vo le 1/2/01
ELECTRABEL
[Signature]

DEVOIRS du PROPRIETAIRE, GESTIONNAIRE ou LOCATAIRE : voir verso.

CONCLUSION : 1 L'installation est conforme. Le DPCDR est plombé et les schémas unifilaires et de situation ont été visés. L'installation doit être vérifiée avant le 30/01/2006 (art. 271 RGIE) ainsi qu'avant mise en service après modification ou extension importante exécutée avant cette date.
2 L'installation n'est pas conforme.
3 L'installation peut être maintenue en service pour autant qu'il soit remédié sans retard aux infractions mentionnées et pour autant que les mesures nécessaires soient prises pour que l'installation ne présente pas de danger pour les personnes et les biens.
L'installation n'est pas conforme. L'installation doit être vérifiée avant le : _____

L'AGENT VISITEUR :
n° + nom + signature

H. Leclercy
[Signature]

Le directeur,