



Vereniging voor Arbeidsveiligheid door Techniek en
Controle v.z.w.

Erkend Organisme

Mechelsesteenweg 247
telefoon 015/55 51 51
www.atk.be

2820 Bonheiden
fax 015/55 06 30
e-mail atk@atk.be

VERSLAG NR. LL 18 374 NO

ADRES INSTALLATIE: Gorrendreef 15
2300 Oud-Turnhout

EIGENAAR :

Adres :

OPDRACHTGEVER : Electro Marc S.n

Adres : 2300 Turnhout

BEHEERDER/UITBATER :

Adres :

EAN-code :

STROOMVERDELER :

Meter nr. : 54812736

Index : Dag : 75089 KWh ; Nacht : 55245 KWh

PROCES-VERBAAL VAN HET CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

1. IDENTIFICATIE EN BESCHRIJVING :

Datum van onderzoek: 28.08.2018; Aanvulling van verslag nr. ; Type der lokalen : woning

Aard installatie: Bestaande Verzwaring - Overdracht van eigendom - Tijdelijk -

Elektrische installatie vóór na 1.10.81 - ; ~~Net~~ Zonder BA4 / BA5 ; AREI art. 86-07

Aansluiting: Spanning 3x400+N V ; Bescherming v/d aansluiting: Teco 40 A ; Alg. schakelaar: type: ADS 40A/300mA

Netaftakkabel (type & sectie): EXUB 4x16 mm² ; Voedingskabel hoofdbord (type & sectie): VVB 4x10 mm²

Type aardelektrode: ke-baren-pennen horizontale geleider - diepteaarding ; Aardverbindingssysteem: TT-TN

Aantal borden: 1 ; Aantal eindstroombanen: 16 ; Spreidingsweerstand : 12,6 Ohm ; Alg. Isolatieniveau: > 0,5 MOhm

BESCHRIJVING: zie schema('s) in bijlage

ADS 40A/300mA → Ring A → J

→ DS 40A/300mA → Ring K → P

2. INHOUD VAN DE CONTROLE:

De controle werd uitgevoerd volgens : AREI art. 271-276-270bis 278-271 Bis
en de technische procedure(s) TPR E12P

In het bijzonder werden de hierna volgende controles verricht a b c d e f g h

Legende :

- de controle van de uitvoering van de elektrische installatie overeenkomstig de schema's;
- de controle van de staat (vasthechtingen, beschadiging,...) van het vast geïnstalleerd elektrische materieel in het bijzonder wat betreft de schakelaars, de stopcontactdozen, de aansluitingen in de verdeelborden,...;
- de controle van de beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken bij rechtstreekse en onrechtstreekse aanraking;
- de controle van de werking van de differentieelstroominrichtingen via de eigen testinrichting;
- de controle van de foutlussen en de juiste aansluiting van de differentieelstroominrichtingen via de opwekking van een foutstroom tussen 2,5 en 2,75 maal de gevoeligheid van het apparaat;
- de controle van de continuïteit van de equipotentiale verbindingen (hoofd- en bijkomende) en van de beschermingsgeleiders van de stopcontactdozen en van de vaste, vast opgestelde of verplaatsbare toestellen met vaste standplaats van de klasse 1;
- de visuele controle van vast of vast opgesteld materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen;
- de visuele controle van verplaatsbaar materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen.

De geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom stemmen overeen met de doorsneden v/d respectievelijke stroombanen ja

3.1. INBREUKEN :

zie keerzijde:

Geen

3.2. OPMERKINGEN / NOTA's :

zie keerzijde:

RAADGEVINGEN VOOR DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF UITBATER: zie keerzijde.

4. BESLUIT : De installatie ☒ voldoet ☐ voldoet niet aan de voorschriften van het AREI.

De algemene automatische differentieelstroominrichting was werd - verzegeld en het (de) ééndraadschema('s) en het (de) opstellingsschema('s) voor gezien getekend.

Een aanvullend onderzoek dient door ATK te worden uitgevoerd vóór

De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 28.08.2018
(AREI art.271)(AREI art.277) alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of
beduidende uitbreiding, uitgevoerd vóór deze datum.

De werken nodig om de inbreuken te doen verdwijnen moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en
alle maatregelen moeten getroffen worden zodat de in overtredding zijnde installatie, indien zij in dienst
blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen.

VISUM VAN DE VERDELER

DE AGENT-ONDERZOEKER
naam + handtekening

CONTROLEORGANISME

ATK vzw
2820 BONHEIDEN
Lieveke Lintmans
Agent-ONDERZOEKER