



Beter Zeker.
Bien Sûr.

TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN

VZW

Controleorganisme erkend door het ministerie

BTV

O. Ref.:

U. Ref.:

VERSLAG NR.: 154/140807/05

ZETEL ANTWERPEN
Van Der Sweeptstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216.28.90
Fax 03 238.86.65

ZETEL BRUSSEL
Cloyislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230.81.82
Fax 02 230.80.08

REGIONALE KANTOREN :

Vlaams Brabant

PROCES VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE : Louvensebaan 305 bus 1
3220 Holsbeek

EIGENAAR : Van Kerschaver
Adres :

OPDRACHTGEVER : ELA
Adres : Amerstraat 88, 3200 Aarschot

INSTALLATEUR : Idem
Adres :

BTW of IK :

EAN :

Ref. : AEG

Teller nr. 35681766

Index : 02847

Datum van het onderzoek : 07 aug 2014 - Aard van het onderzoek : ☒ gelijkvormigheidsonderzoek - ☒ controlebezoek volgens :
☒ (AREI art. 270) ☒ (AREI art. 271) ☐ (AREI art. 276) ☐ (AREI art. 276bis) ☐ (ARAB art. 262) ☐ (K.B.2.6.2008) ☐ (T.R. art. 231)
☐ (Voorschr. DNB)

Aard installatie : ☒ Nieuwe - ☒ Uitbreiding - ☒ Wijziging - ☐ Voorlopig - ☐ Verzwaring - ☐ verkoop wooneenheid.

Appartement : 1^o verdiep links

Type der lokalen :

Begin Werken : Fundering ☒ vóór - ☐ na 01/10/81 - Elektrische installatie ☒ vóór ☐ na 01/10/81 ☐ 01/01/83 ☒ AREI art. 86

Aansluiting : Spanning 400/230 V - Bescherming van de aansluiting 20 A

Voedingskabel hoofdbord : 4 X 6 mm² - Alg. schakelaar : type Diff. 40/0.3A 4p

Type van de aardelektrode : ☐ lus ☐ baren ☒ pennen ☐ horizontale geleider ☐ Schema : TT

Aantal borden : 1 - Aantal eindstroombanen : 16 - RA : 11 Ohm - RJ tot 1 Mohm

Uitwendige invloedsfactoren : /

BESCHRIJVING : Appartement (details zie schema in bijlage)

NOTA'S : - Verlichtingsarmaturen niet geplaatst
- Geen verzegeling op tellerkast

UITGEVOERDE CONTROLES : zie verso

VASTGESTELDE INBREUKEN : geen

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS : zie keerzijde

BESLUIT :

1. De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de aëndraads - en situatieschema's werden voor gezien getekend.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 07/08/2039 (art. 271 AREI) alsook voor de Ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
2. De installatie is niet conform
3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen.
De installatie is niet conform.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op

DE AGENT-ONDERZOEKER :
nr + naam + handtekening
154 Leys

De directeur,





Beter Zeker.
Beter Sur.

bus 2

TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN

MOU

Controlorganisatie erkend door het ministerie

O. Ref.

U. Ref.



AGENTSCHAP

REGIONALE KANTOREN

PROCES VERBAAL OVER DE
EEN ELEKTRISCHE

2000 Antwerpen
Tel. 03 216.28.90
Fax 03 238.86.65

Vlaams Brabant

ADRES INSTALLATIE: Louvensebaan 305 bus 2
3220 Holsbeek

ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230.81.82
Fax 02 230.80.08

EIGENAAR: Van Kerschaver
Adres:

OPDRACHTGEVER: ELA
Adres: Amersstraat 88, 3200 Aarschot

EAN:

INSTALLATEUR: Idem
Adres:

Ref.: AEG

Teller nr. 27225522

BTW- of IK:

Index: 08316

Datum van het onderzoek: 07 aug 2014 - Aard van het onderzoek: ☒ gelijkvormigheidsonderzoek - ☒ controlebezoek volgens:
☒ (AREI art. 270) ☒ (AREI art. 271) ☐ (AREI art. 276) ☐ (AREI art. 276bis) ☐ (ARAB art. 262) ☐ (K.B.2.6.2008) ☐ (T.R. art. 231)
☐ (Voorachr. DNB)

Aard installatie: ☒ Nieuwe - ☒ Uitbreiding - ☒ Wijziging - ☐ Voorlopig - ☐ Verzwaring - ☐ verkoop wooneenheid:

Appartement 1^o verdiep rechts

Type der lokalen:

Begin Werken: Fundering ☒ vóór - ☐ na 01/10/81 - Elektrische installatie ☒ vóór ☒ na 01/10/81 ☐ 01/01/83 ☒ AREI art. 86

Aansluiting: Spanning 400/230 V - Bescherming van de aansluiting 20 A

Voedingskabel hoofdbord: 4 x 10 mm² - Alg. schakelaar: type Diff. 40/0.3A 4p

Type van de aardelektrode: ☐ lus ☐ baren ☒ pennen ☐ horizontale geleider ☐ Schema: TT

Aantal borden: 1 - Aantal eindstroombanen: 16 - RA: 11 Ohm - RI tot 1 Mohm

Uitwendige invloedsfactoren: /

BESCHRIJVING: Appartement (details zie schema in bijlage)

NOTA'S: Verlichtingsarmaturen niet geplaatst

Geen verzegeling op tellerkast

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso

VASTGESTELDE INBREUKEN: geen

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde

BESLUIT:

1. De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de fôndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 07/08/2039 (art. 271 AREI) alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum
2. De installatie is niet conform
3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen.
De installatie is niet conform.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op

DE AGENT-ONDERZOEKER:

nr + naam + handtekening

154 Leys

De directeur,





Beter Zeker.
Blen Sûr.

bus 3

TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN

VZW

Controleorganisme erkend door het ministerie

BTV

O. Ref.:

U. Ref.:

VERSLAG NR.: 154/140807/07

ZETEL ANTWERPEN
Van Der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216.28.90
Fax 03 238.86.65

ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230.81.82
Fax 02 230.80.08

REGIONALE KANTOREN:

Vlaams Brabant

PROCES VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: Leuvensebaan 305 bus 3
3220 Holsbeek

EIGENAAR: Van Kerschaver
Adres:

OPDRACHTGEVER: ELA
Adres: Amerstraat 98, 3200 Aarschot

INSTALLATEUR: Idem
Adres:

BTW of IK:

EAN:

Ref.: AEG

Teller nr. 40035791-8

Index: dag 043048,0 nacht 017721,6

Datum van het onderzoek: 07 aug 2014 - Aard van het onderzoek: ☒ gelijkvormigheidsonderzoek - ☒ controlebezoek volgens:
☒ (AREI art. 270) ☒ (AREI art. 271) ☐ (AREI art. 276) ☐ (AREI art. 276bis) ☐ (ARAB art. 262) ☐ (K.B.2.6.2008) ☐ (T.R. art. 231)
☐ (Voorsehr. DNB)

Aard installatie: ☒ Nieuwe - ☒ Uitbreiding - ☒ Wijziging - ☐ Voorlopig - ☐ Verzwaring - ☐ verkoop wooneenheid:

Appartement 2^e verdiep links

Type der lokalen:

Begin Werken: Fundering ☒ vóór - ☐ na 01/10/81 - Elektrische installatie ☒ vóór - ☒ na 01/10/81 ☐ 01/01/83 ☒ AREI art. 86

Aansluiting: Spanning 400/230 V - Bescherming van de aansluiting 20 A

Voedingskabel hoofdbord: 4 X 10 mm² - Alg. schakelaar: type Diff. 40/0.3A 4p

Type van de aardelektrode: ☐ lus ☐ baren ☒ pennen ☐ horizontale geleider ☐ Schema: TT

Aantal borden: 1 - Aantal eindstroomkasten: 17 - RA: 11 Ohm - RI tot 1 Mohm

Uitwendige invloedsfactoren: /

BESCHRIJVING: Appartement (details zie schema in bijlage)

NOTA'S: - Verlichtingsarmaturen niet geplaatst
- Geen verzegeling op tellerkast

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso

VASTGESTELDE INBREUKEN: geen

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde

BESLUIT:

1. De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 07/08/2039 (art. 271 AREI) alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd vóór deze datum
2. De installatie is niet conform
3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen.
De installatie is niet conform.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op

DE AGENT-ONDERZOEKER:

nr + naam + handtekening
154 Leye

De directeur,



Beter Zeker.
Bien Sûr.

bus 4

TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN

VZW

Controleringsmaatschappij erkend door het ministerie

BTV

O. Ref.:

U. Ref.:

VERSLAG NR.: 154/140807/08

ZETEL ANTWERPEN
Van Der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 218.28.90
Fax 03 238.86.65

REGIONALE KANTOREN:

Vlaams-Brabant

ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230.81.82
Fax 02 230.80.08

PROCES VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: Leuvensebaan 305 bus 4
3220 Holsbeek

EIGENAAR: Van Kerschaver
Adres:

OPDRACHTGEVER: ELA
Adres: Amerstraat 98, 3200 Aarschot

INSTALLATEUR: Idem
Adres:

BTW of IK:

EAN:

Ref. AEG

Teller nr. 27226522

Index: 08316

Datum van het onderzoek: 07 aug 2014 - Aard van het onderzoek: ☒ gelijkvormigheidsonderzoek - ☒ controlebezoek volgens:
☒ (AREI art. 270) ☒ (AREI art. 271) ☐ (AREI art. 276) ☐ (AREI art. 276bis) ☐ (ARAB art. 262) ☐ (K.B.2.6.2008) ☐ (T.R. art. 231)
☐ (Voorschr. DNB)

Aard Installatie: ☒ Nieuwe - ☒ Uitbreiding - ☐ Wijziging - ☐ Voorlopig - ☐ Verzwaring - ☐ verkoop wooneenheid:

Appartement 2^e verdiep rechts

Type der lokalen:

Begin Werken: Fundering: ☒ vóór - ☐ na 01/10/81 - Elektrische installatie: ☒ vóór ☒ na 01/10/81 ☐ 01/01/83 ☒ AREI art. 86

Aansluiting: Spanning 400/230 V - Bescherming van de aansluiting 20 A

Voedingskabel hoofdbord: 4 X 10 mm² - Alg. schakelaar: type Diff. 40/0.3A 4p

Type van de aardelektrode: ☐ lus ☐ baren ☒ pennen ☐ horizontale geleider ☐ Schema: TT

Aantal borden: 1 - Aantal eindstroombanden: 16 - RA: 11 Ohm - Ri tot 1 Mohm

Uitwendige invloedsfactoren: /

BESCHRIJVING: Appartement (details zie schema in bijlage)

NOTA'S: - Verlichtingsarmaturen niet geplaatst
- Geen verzegeling op tellerkast

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso

FASTGESTELDE INBREUKEN: geen

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde

BESLUIT:

1. De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de einddraads - en situatieschema's werden voor gezien getekend.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 07/08/2039 (art. 271 AREI) alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding; uitgevoerd voor deze datum
2. De installatie is niet conform
3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen.
De installatie is niet conform.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op

DE AGENT-ONDERZOEKER:
nr + naam + handtekening
154 Lays

De directeur,

