

KEURINGSORGANISME
IBAN:
http://www.inspectbelgium.be

Opdracht: 7894
Klant / Bedrijf: OUARCH ABDERRAHIM

Verslagnr: 20200018642-V.1

INSPECT BELGIUM asbl/vzw
BTW BE0647601296
Avenue Eiffel, 8 - 1300 WAVRE

Klantnr.:
Adres: Gentsesteenweg 306, 1730 Asse
Voorl.verslagnr.:

TEL +32 10 280 577 - +32 15 860 460
info@inspectbelgium.be
Schaliehoevedreef, 20 T 2800 Mechelen
Contactpersoon:
BTW:
Uitgiftedatum: 2020-10-16
ORIGINEEL EXEMPLAAR



VERSLAG VAN HET CONTROLEBEZOEK VAN EEN BESTAANDE ELEKTRISCHE L.S. en Z.L.S INSTALLATIE

ALGEMEENHEDEN

Aard installatie: Bestaande
Plaats van onderzoek: Gentsesteenweg 306, 1730 Asse
Referentie: Boek I Hoofdstuk 6.5., Boek 1 Afdeling 8.2.1
Inspectiedatum: 16-10-2020
Inspecteur: Mohamed TAKADDOUMI
Eigenaar: OUARCH ABDERRAHIM
Cont.Pers.:
RRN: /
Referentie documenten:

Type lokalen: Huis
Aard onderzoek: Controlebezoek
Andere reglement:
Volgende controle op: 16-10-2045 of binnen de: 300 maanden
Installateur: /
B.T.W.:
tel.:

Datum: 30-09-2020

Uitgereikt te: /

BESCHRIJVING ELEKTRISCHE AANSLUITING

Benaming van de onderneming die de elektriciteit verdeelt: FLUVIUS
EAN nr.: Teller: 12638877 Merk:
Aansluiting: Souterrain ou aérien (Ondergronds of bovengronds)
Dienstspanning: 2x230V I max. aansluiting: 40A
Meter-bordverbinding: Kabeltype: XVB

Type stroom: Wisselspanning
Stand I: 073977,4 Stand II: 067297,4
Bescherming van de hoofdaansluiting:
Aantal geleiders: 2 Doorsnede: 10 mm²

VISUELE CONTROLES - METINGEN - TESTEN

Geviseerd en conforme schema's : JA
Beschrijving installatie: ☒ zie schema in bijlage
Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's: in orde
Bescherming tegen elektrische schokken:
Differentiële testen per testknop: in orde Foutlus controleren: in orde
Aardelektrode: type: Pennen
Continuïteit PE- en equipotentiaal verbinding: in orde
Diff.algemene schak.: 2p 40A/300mA Bijkomende differentieel: 2p 40A/30mA
Nog niet geplaatst: keuken, Huis in aanbouw tijdens het bezoek ,
Aantal borden: 1
Geschiktheid tussen beveiligingsinrichtingen en doorsnede sectie: In orde
Diff-test. via foutstroom (2,5 tot 2,75 IΔn): In orde
Visuele inspectie van gevaarlijke vaste of stationaire apparatuur: In orde
Hoofddifferentiële ingangsaansluitingen verzegeld door mij opgesteld: Ja
De ééndraads- en situatieschema(s) moeten opnieuw worden ondertekend: Ja
Geschiktheid tussen het differentieel en de waarde v/d aardspreidingsweerstand: In orde

☒ eendraadschema en situatieplan werd voor gezien getekend
Staat van het vast elektrisch materieel (fixatie, degradatie ...): in orde
Rechtstreekse aanraking: in orde Onrechtstreekse aanraking: in orde
Algemene isolatieweerstand: 3,58
Mohm
Doorsnede: 16 mm² Spreidingswaarde: 10,68 Ohm
Aantal eindkringen : 20
Klasse I-apparatuur en equipotentiaale verbindingen: In orde
Visuele inspectie van gevaarlijke verplaatsbare machine met vaste standplaats: In orde

BESLUIT



DE INSTALLATIE IS CONFORM

De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het Boek 1 inzake de installaties op laagspanning en op zeer lage spanning. Het volgend controlebezoek moet worden uitgevoerd binnen de door dit Boek Voorgeschreven termijn (zie hierboven).

Voor de Technisch Directeur,
De Inspecteur,

VASTSTELLINGEN

Nota (N) - Opmerking (O) - Inbreuk van Boek 1 (I) - Afwijking (D) - de nummers die verwijzen naar de standaard inbreuken

- N11 - Tenzij anders vermeld, maken de toestellen en apparaten aangesloten op de vaste installatie geen deel uit van de controle.
N12 - Het onderzoek beperkt zich tot de gemak. toegankelijke, bereikbare en zichtbare delen van de instal. en sluit verborgen delen, zoals achter nissen, valse plafonds, e.d. uit.
N13 - Tenzij anders vermeld, betreft het onderzoek de goede staat en/of werking van de installatie, de opvatting is niet van toepassing.