

- ☐ BTV Antwerpen Tél. 03 216 28 90 btvantwerpen@btvcontrol.be
- ☐ BTV Brabant-Wallon Tél. 081 65 84 59 btvbrabantwallon@btvcontrol.be
- ☐ BTV Bruxelles Tél. 02 230 81 82 btvbrussel@btvcontrol.be
- ☐ BTV Hainaut Tél. 064 33 64 55 btvhainaut@btvcontrol.be
- ☐ BTV Liège Tél. 04 253 19 72 btvliege@btvcontrol.be
- ☐ BTV Limbourg Tél. 011 42 18 34 btvlimbourg@btvcontrol.be
- ☐ BTV Namur / Luxembourg Tél. 083 21 35 27 btvnamur@btvcontrol.be
- ☐ BTV Oost-Vlaanderen Tél. 09 252 45 45 btvoostvlaanderen@btvcontrol.be
- ☐ BTV Vlaams-Brabant Tél. 016 63 47 45 btvvlamsbrabant@btvcontrol.be
- ☐ BTV West-Vlaanderen Tél. 056 70 54 05 btvwestvlaanderen@btvcontrol.be

EAN:

Ref.:

Compteur n°:

Index:

PROCES-VERBAL DE CONTROLE D'UNE INSTALLATION ELECTRIQUE BASSE TENSION

ADRESSE DE L'INSTALLATION: RUE DE LA BUTTE, 1
5500 HAN-JUR-LESSE

PROPRIETAIRE:

Adresse:

DEMANDEUR:

Adresse:

INSTALLATEUR:

Adresse:

TVA ou CI:

DESCRIPTION GENERALE, CARACTERISTIQUES, RECHERCHE ET MESURES:

Date du contrôle: 29/03/2015 Type de contrôle: examen de conformité - premier contrôle - visite de contrôle suivant:
(RGIE art. 270) (RGIE art. 271) (RGIE art. 276) (RGIE art. 276bis) (A.R. 412.2012) (RGPT art. 262) (P.T. art. 231) (Prescriptions distributeur) M

Type d'installation: Nouvelle - Extension - Modification - Temporaire - Renforcement - Vente d'habitation; Type locaux: HABITATION

Début travaux: Fondations avant - après 10.81 - Installation électrique avant - après 10.81 - 11.83 RGIE art. 86

Raccordement: Tension 3x400 VTN Protection raccordement S2 A

Câble aliment, tableau, princ.: 4 x 10 mm² Inter.gén.: type diff. aut. 500mA

Le électrode de terre: boucle - barres - piquets conducteur horizontal Schéma: TT

Nombre de tableaux: 1; Nombre de circuits term.: 9; RA: 25 Ohm; RI tot 4 MOhm

Facteurs d'influences externes:

DESCRIPTION: VOIR PLAN EN ANNEXE

CONTROLES effectués: voir verso

INFRACTIONS CONSTATÉES ET/OU NOTES:

Non

PROCES-VERBAL DE CONFORMITE

Vu le:

le responsable du distributeur

nom:

signature:

- CONCLUSION** 1. L'installation est **conforme**. Les bornes d'entrées du DPCDR général sont scellées et les schémas unifilaires et de situation ont été visés. L'installation doit être vérifiée avant le 29/03/2015 (art. 271 RGIE) ainsi qu'avant mise en service après modification ou extension importante exécutée avant cette date.
- ☐ 2. L'installation n'est **pas conforme**
- ☐ 3. L'installation peut être maintenue en service pour autant qu'il soit remédié sans retard aux infractions mentionnées et pour autant que les mesures nécessaires soient prises pour que l'installation ne présente pas de danger pour les personnes et les biens. L'installation n'est **pas conforme**. L'installation doit être vérifiée par le (même) organisme avant le:

DEVOIRS DU PROPRIETAIRE, GESTIONNAIRE OU LOCATAIRE: VOIR VERSO.

L'agent visiteur,
(N°, nom, signature)

BTV LG
NORBAUX



* VERSLAG - RAPPORT *

pour Le Directeur,