

ZETEL ANTWERPEN  
Van der Sweepstraat 3 bus 44  
2000 Antwerpen  
Tel. 03 216 28 90  
Fax 03 238 86 65  
ZETEL BRUSSEL  
Clovislaan 15  
1000 Brussel  
Tel. 02 230 81 82  
Fax 02 230 80 08

Antw

O. ref.: \_\_\_\_\_

U. ref.: \_\_\_\_\_

VERSLAG NR.: 29241107108

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: 2550 Kontich  
PAULHOEVELAAN BLOK B4

EIGENAAR: \_\_\_\_\_

Adres: \_\_\_\_\_

OPDRACHTGEVER: Da S elektro

Adres: 2640 MOUTSEN

INSTALLATEUR: Edegemsestraat 96

Adres: \_\_\_\_\_

BTW of IK: 0425 925 451

EAN: \_\_\_\_\_  
Ref.: \_\_\_\_\_ Teller nr. 50067281  
Index: \_\_\_\_\_

Datum van het onderzoek: 17/10/11 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens:

(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 270) (AREI art. 270bis) (ARAB art. 262) (K.B. 2.6.2008) (F.R. art. 231) (Voorschr. DNB)

Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring - verkoop-wooneenheid: Type der lokalen: woning

Begin werken: Fundering vóór-na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór-na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art.86

Aansluiting: Spanning 230/400 V Bescherming van de aansluiting AUT 44 40 A max

Voedingskabel hoofdbord: 4 X 10 mm² Alg. schakelaar: type ANS 40/300

Type van de aardelektrode: lus - ~~baren~~ - pennen - horizontale geleider

Schema: TT

Aantal borden: 1; Aantal eindstroombanen: 94; RA: 4,4 Ohm; RI tot > 10 MOhm

Uitwendige invloedsfactoren: \_\_\_\_\_

BESCHRIJVING: \_\_\_\_\_

Zie schema's

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso

VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTAS: GEEN

NOTA'S: - definitieve voedingskabel mag om te sluiten

- verdeling rekken, busklemmen en cv installatie mag te plaatsen

- equipot. verbinding cv-ketel mag te plaatsen na plaatsing lebel

PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK
gezien op
de aangestelde van de stroomverdelers
naam:
handtekening:

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.

BESLUIT 1. De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 17/10/2036 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.  
2. De installatie is niet conform.  
3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op \_\_\_\_\_

DE AGENT-ONDERZOEKER: 292 MV  
nr. + naam + handtekening

De directeur,

