



vzw - AIB-VINÇOTTE Belgium - asbl

Exploitatiezetel: Jan Olieslagerlaan 35 • 1800 Vilvoorde

Tel +32(0)2 674 57 11 • fax +32(0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com

Maatschappelijke zetel: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • B-1030 Brussel

Safety, quality and environmental services

Verslag nr.: 50543854-005



N 260710

040-INSP

Resi code:

Antwerpen-Limburg tel.: 03 221 86 11
Brabant tel.: 02 674 57 11

Oost & West -Vlaanderen tel.: 09 244 77 11
Wallonië tel.: 081 432 611



PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Verantwoordelijke voor de werken :

Installatie :

Eigenaar of beheerder :

Naam, voornaam: Vermeulen & Demuyck
Naam, voornaam: appartement 02
Adres: Les Moulinslaan 16
Ident. Kaart nr.:
Post nr. + Stad: 3080 Herent
BTW nr.: BE 892 876 936
Tel.:

Basis van het onderzoek : Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI)

Art 270: ingebruikname, wijziging, uitbreiding
Art 271: periodiek, controle
Art 276: verzwarend, Art 276bis: verkoop van een wooneenheid
Art 86, 87, 88, 271 bis, 278, 276
Wooneenheid, Huishoudelijke werkeenheden, Gemeenschappelijke delen, Werkeenheden

Algemene gegevens elektrische installatie :

Gegevens verdeler: EAN 541448850014654414
kWh meter nr.: 234628
Bescherming aansluiting (A): 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Gegevens installatie: Ontworpen voor U_n: 230 V
Maximale nominale stroom (A): 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Voedingsleiding hoofdbord: 4 x 16 mm²
Beschrijving installatie: Algemene differentieelstroominrichting: 40 A 300 mA

Metingen - testen - controles - verzegeling :

Rechtstreekse aanraking, Onrechtstreekse aanraking, Montage, Toestellen, Materieel, I-/doorsnede, Schema's
Aardingsweerstand: 4,1 Ω, Algemeen isolatieniveau: 9,4 MΩ
Differentieelstroominrichting: was verzegeld, werd verzegeld, werd niet verzegeld, kan niet verzegeld worden

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes : zie keerzijde)

Inbreuken Nieuwe installatie: Nihil
Inbreuken Bestaande installatie: N.V.T.
Opmerkingen: * Remmen, we lading mag te plaatsen

Besluit(en) :

De nieuwe installatie voldoet aan het AREI.
De bestaande installatie voldoet aan het AREI.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden vóór 02/01/2015 door hetzelfde erkend organisme.

Agent bezoeker :

Voor de directeur generaal : Handtekening

Naam : Agent nr. : Datum 02/01/2015

Bijlage(n) : Situatieschema(s), Eéndraadsschema(s)

- Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie...
- De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijzen aan elektriciteitsveiligheidsaspecten...
- De controle heeft enkel betrekking op de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie.
- Op basis van de ter plaatse verkregen informatie is het niet mogelijk de datum van realisatie van de elektrische installatie vast te stellen.
- Wij raden U aan om het (de) schema(s) te vervolledigen voor de delen die niet zichtbaar waren tijdens ons bezoek...
(*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overbrenging zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen...