



**BELOR**

[www.belor.be](http://www.belor.be) – [info@belor.be](mailto:info@belor.be)

**BELOR a.s.b.l.**

**Organisme de contrôle agréé et accrédité**

Siège social : Rue de Fonteny, 20 – 1370 Jodoigne

Tél. : 010/45.41.06 - Fax. : 010/45.41.16



N° 355-IN

**RAPPORT N° 1051820**

**RAPPORT DE CONTRÔLE D'UNE INSTALLATION ELECTRIQUE DOMESTIQUE  
A BASSE ET A TRES BASSE TENSION**

|                                                           |                           |                                                                    |                        |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Date du contrôle : 12/08/2022<br>Scellé Belor : Non Placé | Rapport précédent :<br>PA | Compteur GRD : Non placé<br>Code EAN : demandé mais non disponible | Index : /<br>Index : / |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------|

**Renseignements Belor**

Inspecteur : Navez Franc

Appareil(s) de mesure(s) utilisé(s) :

GSM:0474/98.06.87

N° MME : 03

Ordre de service : N°34080

Procédures utilisées : PTE\_300 / PGS\_200 / PGM\_200 / PGP

Schéma des liaisons à la terre : TT (Sous-section 3.2.2.3 du L

**Renseignements d'identification**

Demandeur (gestionnaire), nom prénom et @ : Monsieur Hotton

[ludovic.hotton.19@gmail.com](mailto:ludovic.hotton.19@gmail.com)

Propriétaire, nom prénom / adresse et @ : Idem

Installateur, nom prénom : le propriétaire /

TVA : Néant /

GRD, nom de l'entreprise distributrice d'électricité : demandé mais non disponible

**Adresse de l'installation électrique faisant l'objet de la visite : Rue du Tige, 6 à 5580 Rochefort**

- ☒ Unité d'habitation : Maison / Type de locaux : cave / rez / étage(s) / grenier  
☐ Parties communes d'un ensemble résidentiel Type de locaux : Néant  
☒ Lieux et emplacements spéciaux (Chapitre 7 du Livre 1) : Salle de Bain

**Objet de la visite**

Contrôle de conformité avant mise en usage d'une installation électrique domestique (Livre 1 de l'A.R. du 8/09/2019)

- ☒ Nouvelle installation (Chapitre 6.4)

**Description générale**

Fondations du bâtiment Avant le 1.10.1981 / Installation électrique réalisée : ☒ Après le 1/06/2020 ☐ avant le  
Tension de service: Prévu : ☒ 3 X 230V / Protection compteur: Prévue : 40 A Max 63A  
Colonne d'alimentation du tableau principal : 4 x 16 mm<sup>2</sup> / Interrupteur différentiel général : 63A / 300mA / type : A  
Nombre de tableaux : 2 / Nombre de circuits terminaux : 13 + 4 / Type de prise de terre : Piquets

**CONCLUSION** : Le présent rapport de contrôle correspond à l'état de l'installation électrique au moment de sa visite et seules les parties visibles et accessibles de l'installation ont pu être vérifiées.

- ☒ Installation électrique conforme lors du contrôle de conformité :

L'installation électrique est conforme aux prescriptions du Livre 1 de l'A.R. du 8/09/2019 et peut être mise en usage. L'inspecteur a scellé le dispositif de protection à courant différentiel résiduel placé à l'origine de l'installation électrique et a visé le ou les plans de position.

- ☐ Ce rapport annule et remplace le rapport précédent N° /

- ☒ La prochaine visite de contrôle est à effectuer avant le : 12/08/2047 (section 6.5.2. du Livre 1)

Merci de prendre rendez-vous au 010/45.41.06 ou via [info@belor.be](mailto:info@belor.be) pour une nouvelle visite de contrôle.

Signature de l'inspecteur

Nom de la personne présente sur place

Monsieur Hotton

Visa du GRD