



AIB-VINÇOTTE BELGIUM vereniging zonder winstoogmerk

Head office: Business Class Kantorenpark • Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde
tel +32 (0)2 674 57 11 • fax +32 (0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com
Registered office: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • 1030 Brussels
Ondernemingsnummer: BE 0402.726.875

Safety, quality and environmental services

A4

- AV Antwerpen - Limburg : Tel.: 03 221 86 11
- AV Oost & West Vlaanderen : Tel.: 09 244 77 11
- AV Brabant : Tel.: 02 674 57 11
- AV Wallonie : Tel.: 081 432 611

Personen verantwoordelijk voor de uitvoering van het werk: VERSLAG nr: PC2019.1603/AUT

Naam, Voornaam: B.T.I. Lid nr:

BTW nr: 0463 405 826 Installatie: Naam: appartement A4

of identiteitskaartnr: Adres: Van Bodelaer

Stroomleverancier: Enedis Danalaan 159 B-2600 Berchem

Meter nr: stand: Datum onderzoek: 17/01/2022

Wijze van meting: dag - tweevoudig - nachttarief - Naam, Voornaam: B.T.I.

Meteraansluiting 250A Adres: Hog Nauw 460

Aanvrager: B-2370 Azenonk

Type van bezoek: 270 271 276 AREI Aard installatie: Nieuwe Uitbreiding Wijziging Bestaande Tijdelijke

Onderzoek volgens de voorschriften van: AREI: art. 86 87 88 95 ARAB

Installatie ontworpen voor een spanning van 230V, AC, Bescherming aansluiting: 40 A Type: exotmaat

Omschrijving aansluiting: ondergronds Kabeltype: exub Doorsnede: 4 x 25 mm

Voeding hoofdbord: 2 x 10 mm² Aantal borden: 1 Aantal eindstroombanen: 12

Type aardelektrode: Ln Spreidingsweerstand: 6 Ohms Algemeen isolatieniveau: 250 M Ohms

PROCES-VERBAAL VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

BESCHRIJVING VAN DE INSTALLATIE: de opstellingsschema('s) en het (de) eendraadsschema('s) maken integraal deel uit van dit verslag.

<u>zie schema's</u>	/	/

INBREUKEN (voor de betekenis van de nummers zie keerzijde)

geen

.....

.....

.....

De hoofddifferentieel was werd - ~~(niet)~~ - geloed.

De elektrische installatie moet opnieuw gekeurd worden vóór 17/01/2022 evenals voor de ingebruikname van aanzienlijke wijzigingen en/of uitbreidingen zoals het bijvoegen van een stroomkring.

Besluit:
 DE NIEUWE ELEKTRISCHE INSTALLATIE - IS - ~~IS NIET~~ - ~~CONFORM~~ AAN DE HIER VOOR VERMELDE VOORSCHRIFTEN
 DE INSTALLATIE WAS MAG - ~~MAG NIET~~ - ~~ONDER SPANNING~~

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN DE BESTAANDE INSTALLATIE (ART. 276 VAN HET AREI)

INBREUKEN op het bestaand gedeelte (voor de betekenis van de nummers zie keerzijde)

.....

.....

.....

.....

De installatie moet vóór opnieuw gekeurd worden.

Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het in dienst blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen.

Bijlagen: 2

VISUM VAN DE STROOMVERDELER: _____

Voor de directeur-generaal
 Naam, Agenthr., Handtekening

2019