

Klantverantw.:
Opdrachtnr.:
Klantnr.: 2360
Cont.pers.: Tom Loos
Tel.: 011/34.33.27
Fax: -
GSM: -
e-mail: tom.loos@electrogeukens.be

ProKo.: LS01
Verslagnr.: 4342001-11
Voort. verslagnr.:
Datum: 16/10/2013

OK infax
22/11/13
5023 Oh



Klant / Opdrachtgever:
ELECTRO GEUKENS
BEVRIJDINGSSTRAAT 22
3945 HAM

Afdeling: ELE

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE L.S. INSTALLATIE VOOR EEN DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING
(uitgevoerd onder BELAC accreditatie volgens interne procedure QPRO/ELE/001, §7.3)

ALGEMEENHEDEN

Toestel/Install. ID: Aard installatie:: nieuwe Type lokalen: appartement
Plaats onderzoek: SALAMANDERSTRAAT 1C VOSSELAAR 2350
Aard onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek voor indienststelling Volgens AREI Art.: 86/270
Datum onderzoek: 15/10/2013 Volgende binnen 300 maand of vóór 15/10/2038 Onderzoeker: GOEMAERE ROBIN
Eigendom van: -
Installateur: Electro Geukens nv, Bevrijdingsstraat 22 Ham 3945
B.T.W.: - ID-kaart: - Uitgereikt te: - Datum: -

BESCHRIJVING

EAN nr.: - Teller nr.: ontbreekt Stand I: - Stand II: -
Aansluiting: ondergronds Wachtbuis: geplaatst Isolatieplaat: aanwezig
Dienstspanning: 1x230V Max. beveiliging: 40A Hoofdbeveiliging: ontbreekt Schak.: alg.diff.schak.
Meter-bordverbinding: kabeltype: XVB aantal geleiders: 4 doorsnede: 10 mm²
Voedingsbekabeling: kabeltype: - aantal geleiders: - doorsnede: - mm²
Aardelektrode: type: Lus sectie: 35 mm² spreidingswaarde: 10,1 Ohm
Diff. schak.: algemene: 2p 40A/300mA is verzegeld met loodje: in orde bijkomende dif.: 2p 40A/30mA
Werking testknop: nvt Controle foutlus: nvt Algemene isolatieweerstand: >10 MOhm
Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's: In orde Staat van het vast elektrisch materieel: in orde
Bescherming tegen elektrische schokken: rechtstreekse aanraking: in orde onrechtstreekse aanraking: in orde
Continuïteit PE- en equipotentiaal verbinding: in orde Vast opgesteld en verplaatsbaar materieel: in orde
Beschrijving installatie - toestellen: zie schema in bijlage ééndraadschema en situatieschema werd voor gezien getekend
Nog niet geplaatst: keuken badkamer C.V. gasmeter watermeter hoofd - bijkomende - equipotentiaal verbinding
Aantal borden: 1 Aantal eindstroombanen: 14

Zie schema's voor verdere details.

FASTSTELLINGEN - Nota (N) - Opmerking (O) - Inbreuk (I) - de nummers verwijzen naar de standaard inbreuken

I	Geen
N	Aansluiting DNB: 1x230V - max.40A

BESLUIT

De installatie is conform aan het AREI. De installatie mag in dienst gesteld worden/blijven.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op hoger vermelde datum, zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

Voor de Technisch Directeur,

De Agent-onderzoeker

GOEMAERE Robin
GSM: 0496/290.058
robin.goemaere@ocb.be