



vzw AIB-VINÇOTTE BELGIUM asbl

Head office: Business Class Kantorenpark • Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde  
tel +32 (0)2 674 57 11 • fax +32 (0)2 674 59 59 • info@aib-vincotte.be • www.aib-vincotte.com  
Registered office: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • 1030 Brussels

Safety, quality and environmental services

☐ AV Antwerpen - Limburg : Tél.: 03 221 86 11  
☐ AV Brabant : Tél.: 02 674 57 11

☐ AV Oost & West Vlaanderen : Tél.: 09 244 77 11  
☒ AV Wallonie : Tél.: 081 432 611

Code PC Rési. **AR1**  
☐

Personnes responsables de l'exécution du travail:

Nom, Prénom: Michaël Lambert

N° de TVA: Be 714 854 263

ou n° de la carte d'identité:

Distributeur: Netmanagement

Compteur: n°: ..... index: .....

Type de comptage: ☐ jour - ☐ bihoraire - ☐ nuit - .....

RAPPORT n°: P.02422 1562

Membre n°: .....

Type de visite: ☒ 270 ☐ 271 ☐ 276 RGIE Nature de l'installation: ☒ Nouvelle ☐ Extension ☐ Modifi. ☐ Existante ☐ Temporaire

Contrôle sur base des prescriptions du: ☒ RGIE: art. ☒ 86 ☐ 87 ☐ 88 ☐ 95 ☐ RGPT ☐

Installation conçue pour la tension de 3N400 V, AC, Protection branchement: max 40 A Type: ding Soc 21A

Description du branchement: aéro-sondage Type câble: EXVB Section: 4 x 25 mm<sup>2</sup>

Alimentation tableau principal: 4 x 16 mm<sup>2</sup> Nbre de tableaux: 1 Nombre de circuits terminaux: 26

Type de prise de terre: Bouche Résistance de dispersion: 12,9 Ohms Isolement général: 5 M Ohms

## PROCES-VERBAL DE CONTROLE D'UNE INSTALLATION ELECTRIQUE A BASSE TENSION

DESCRIPTION DE L'INSTALLATION: les schémas de position et unifilaires font parties intégrantes du rapport

|                   |  |  |
|-------------------|--|--|
| <u>Voir plans</u> |  |  |
|                   |  |  |
|                   |  |  |
|                   |  |  |

INFRACTIONS (voir la signification des numéros au verso):

Néant

Le différentiel général ~~est~~ a été - plombé

L'installation électrique doit être recontrôlée avant le 16/05/2031 ainsi qu'avant la mise en service de modifications ou extensions importantes telles que l'ajout d'un circuit.

Conclusion:

LA NOUVELLE INSTALLATION ELECTRIQUE - EST - ~~NE PAS~~ - CONFORME AUX PRESCRIPTIONS REPRISES CI-DESSUS.  
L'INSTALLATION - ~~EST~~ - PEUT ETRE - ~~NE PAS ETRE~~ - MISE SOUS TENSION

## PROCES-VERBAL DE CONTROLE DE L'INSTALLATION EXISTANTE (ART. 276 DU RGIE)

INFRACTIONS sur la partie existante (voir la signification des numéros au verso):

Les installations doivent faire l'objet d'un nouveau contrôle avant le .....

Conformément à l'art. 274 de RGIE, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens.

Annexes: Plans 6/6  
VISA DU DISTRIBUTEUR:

Pour le Directeur général  
Nom, N° Agent, Signature

AIB-VINÇOTTE BELGIUM  
REMY Arnaud  
2422