

# TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN

VZW



Controleorganisme erkend door het ministerie

ZETEL ANTWERPEN  
Van der Sweepstraat 3 bus 44  
2000 Antwerpen  
Tel. 03 216 28 90  
Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL  
Clovislaan 15  
1000 Brussel  
Tel. 02 230 81 82  
Fax 02 230 80 08

Antwerpen

O. ref.: \_\_\_\_\_

U. ref.: \_\_\_\_\_ VERSLAG NR. 2010312421

## PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: 2860 Brecht  
Vaartstraat 19

EIGENAAR: Domestic nv

Adres: \_\_\_\_\_

OPDRACHTGEVER: ERIC

Adres: Wachelsebaan 56

INSTALLATEUR: 2275 Wellem

Adres: \_\_\_\_\_

BTW of IK: 767 302 523

STROOMLEVERANCIER: Electrabel

Ref.: \_\_\_\_\_ Teller nr. \_\_\_\_\_

Index: \_\_\_\_\_

Datum van het onderzoek: 12/12/07 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - ~~controlebezoek~~ volgens:

(AREI art. 270) (~~AREI art. 271~~) (~~AREI art. 276~~) (~~ABAB art. 262~~) (~~J.R. art. 231~~) (Voorschr. stroomlev.) \_\_\_\_\_

Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring. Type der lokalen: Appartement, 2<sup>e</sup> Verd. Linn.

Begin werken: Fundering ~~voor~~ na 1.10.81 - Elektrische installatie ~~voor~~ na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art.86 (kr7)

Aansluiting: Spanning 1x230 V Bescherming van de aansluiting outmy 40 A max

Leidingskabel hoofdbord: 4 X 10 mm<sup>2</sup> Alg. schakelaar: type AD540A

Type van de aardelektrode: lus - baren - ~~permen~~ - ~~horizontale geleider~~ Schema: TT \_\_\_\_\_

Aantal borden: 1; Aantal eindstroombanen: 11; RA: 2 Ohm; RI tot 2 MOhm

BESCHRIJVING: Zie ééndraadschema + situatiediagram

Vastgestelde inbreuken en/of nota's: geen

PROCES-VERBAAL VAN HET  
GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK

Nota's Verlichtingstoestellen, hekken  
+ badkamermeubel niet geplaatst

gezien op  
de aangestelde van de stroomverdeelers  
naam:  
handtekening:

### PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.

- BESLUIT
- De installatie is conform. De algemene ADS werd verzegeld en de ééndraads en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 12-12-2018 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
  - De installatie is niet conform.
  - De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden uiterlijk op \_\_\_\_\_

DE AGENT-ONDERZOEKER:  
nr. + naam + handtekening

De directeur,

ELECTRO MARIO CEURSTERS  
 Wechelsebaan 56 - 2275 LILLE  
 Tel.: 014/63.26.03 - Fax: 014/63.24.17  
 BTW: BE 767.302.563 - HRT: 87.987

DE AFGEVAARDIGDE V/H  
 ERKENDE ORGANISME BTW  
 08 VAN DYCK F.

19/11/03  
 vaafwerk

badkamer  
 garage - helder  
 berging - helder  
 woonkamer

oven  
 woonkamer  
 slaapkamers  
 fornuis  
 bad

berging  
 keuken  
 woonkamer  
 fornuis  
 wc  
 nacht bad  
 slaapkamers  
 slaapkamers  
 berke + berging

LEGSLECHT, VOORSTELT 2P

