

ATECON vzw
 Britselei 94 - bus 31
 2000 Antwerpen
 Tel: 03/770 75 14
 www.atecon.be / info@atecon.be



KEURINGSVERSLAG

Algemene gegevens :		Datum verslag:	05/03/2019
Verslag N°:	501210	Datum keuring:	27/02/2019
Inspecteur:	Bergen Francis	Keuring N°:	20190645
Controle volgens AREI. art.:	86, 270	Aanwezigen:	SANTANGELO PIETRINA
Type keuring:	Indienststelling / Periodiek		

Adres- en onderzoeksgegevens :			
Plaats van het onderzoek: Spaarzaamheidsstraat 13, 2830 WILLEBROEK			
Distributienetbeheerder: Iverlek (via Eandis)			
Teller n°:	314 88 132		
Index teller:	Dag: 19925,00	Nacht: 24512,00	
EAN-code:			
Naam opdrachtgever:	PIETRINA SANTANGELO	Adres opdrachtgever:	Spaarzaamheidsstraat 13, 2830 WILLEBROEK
Naam eigenaar:	SANTANGELO PIETRINA	Adres eigenaar:	SPAARZAAMHEIDSTRAAT 13 / 2830 WILLEBROEK
Installateur:	BESTAANDE INSTALLATIE		
BTW-n° of ID:			
Type lokaal:	Woning		

Algemene gegevens elektrische installatie:			
Nominale spanning:	1 x 400V + N (230V)	Max. beveiliging:	2 x 40 A
Type elektrode:	Lus	# verdeelborden:	2
		Meter - bord verbinding:	VVB 4 x 10 mm ²
		# eindstroombanen:	14

Differentieelschakelaars:						
In:	IΔ:	#p:	Type:	Lcu:	Test:	X2,5:
40 A	300mA	4	A	3000 A	OK	NVT
40 A	30mA	4	A	3000 A	OK	NVT

Beschrijving van de installatie:		
Beveiligde en # kringen:	Bescherming:	Sectie:
ALGEMEEN # 14	6 X C16A / 7 X C20A / 1 X C25A / 2P / Icc 3000A	1,5mm ² , 2,5mm ² , 4mm ²
GEVOELIGE ZONES # 6	1 X C16A / 5 X C20A / 2P / Icc 3000A	1,5mm ² , 2,5mm ²

Metingen, proeven en visuele controles:						
Ra:	26,30	Ohm	Alg. isolatieweerstand:	1,74	MOhm	Aardingscontinuïteit: OK
Directe aanraking:	OK		Indirecte aanraking:	OK		Alg. visuele controle: OK
Correcte schema's:	OK		Equipotentiale verbindingen:	OK		Vaste toestellen: NVT

Vaststellingen (Inbreuken, opmerkingen en nota's) Zie bijlage

Besluit: De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het A.R.E.I. De volgende periodieke controle is te voorzien voor: 27 /02 / 2044 (art. 271).
 Het (de) ééndraads- en opstellingsschema(s) werden door het erkend organisme voor gezien getekend.

Aantal bijlagen: Ééndraadschema's: JA Situatieschema's: JA Andere:

De inspecteur, Bergen Francis 	 ATECON vzw Britselei 94 Bus 31 2000 Antwerpen BTW-BE: 0408.677.925 info@atecon.be	Visum DNB (art. 270)
--	---	----------------------

ATECON vzw
Britselei 94 – bus 31
2000 Antwerpen
Tel: 03/770 75 14
www.atecon.be / info@atecon.be



VASTSTELLINGEN: Inbreuken

Geen inbreuken vastgesteld

VASTSTELLINGEN: Opmerkingen

Geen opmerkingen

VASTSTELLINGEN: Nota's

Nota's algemeen :

- 1.08. : De controle van het vast of vast opgesteld materieel of van het verplaatsbaar materiaal werd niet uitgevoerd.
- 1.10. : Enkel de zichtbare en bereikbare gedeelten van de installatie werden gecontroleerd.
- 1.11. : Tijdens het onderzoek werden geen schakelaars, plinten, contactdozen, ... geopend.

Raadgevingen

- A. Het proces-verbaal van het onderzoek dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie.
- b. In het dossier dient elke wijziging aangebracht aan de elektrische installatie vermeld te worden.
- c. Onmiddellijk het FOD Economie, Directie Elektrische Energie, in te lichten over elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit.
- d. Wanneer er overtredingen zijn vastgesteld tijdens het controlebezoek, dient men een nieuw controlebezoek te laten verrichten door hetzelfde erkend organisme om na te gaan of na afloop van de termijn van één jaar de overtredingen verdwenen zijn. Indien tijdens dat tweede onderzoek wordt vastgesteld dat er nog overtredingen overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties.

