

5.- **BESLUIT**

- 1.- De elektrische installatie **voldoet** aan de voorschriften van het BOEK 1 (KB 08/09/2019)
- De volgende periodieke controle moet worden uitgevoerd uiterlijk op 16/11/2048 alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding voor deze datum.
 - De ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting geplaatst bij het begin van de installatie werden ontoegankelijk gemaakt door verzegeling. Het(de) ééndraadschema (s) en situatieplan(nen) werd(en) voor gezien getekend.

6.- **UITGEVOERDE CONTROLES**

Onderzoek conform interne **procedures 23** en werkinstructie **E006** op basis van de vermelde voorschriften bij het uitvoeren van het gelijkvormigheidsonderzoek van huishoudelijke elektrische installaties.
 Identificatie meettoestel : METREL – type 3102

| | |
|-----|---|
| 6 a | De overeenstemming tussen de geïnstalleerde differentieelstroominrichtingen en de waarde van de spreidingsweerstand van de aardelektrode; |
| 6 b | De overeenstemming tussen de geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom en de doorsneden van de respectievelijke stroombanen die ze beschermen. |
| 6 c | De overeenstemming tussen de uitvoering van de elektrische installatie overeenkomstig de eendraadschema's en de situatieplannen; |
| 6 d | Controle van vast of vast opgesteld materieel (correcte keuze, installatie en samenbouw ter plaatse) |
| 6 e | De controle van de continuïteit van de equipotentiale verbindingen (hoofd – en bijkomende) en van de beschermingsgeleiders van de stopcontactdozen en van de vast opgestelde of verplaatsbare toestellen met vaste standplaats van klasse I |

7.- **PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS, HUURDERS**

| | |
|-----|---|
| 7 a | De eigenaar, beheerder of huurder is verplicht het verslag van het onderzoek te bewaren in het dossier van de elektrische installatie, samen met de ééndraadschema's en de situatieplannen. |
| 7 b | De eigenaar, beheerder of huurder is verplicht in het dossier elke wijziging aangebracht aan de elektrische installatie te vermelden. |
| 7 c | De eigenaar, beheerder of huurder is verplicht de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft onmiddellijk in te lichten over elk ongeluk van personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit. |

8.- **NOTA'S**

| | | |
|-------|---|---|
| 8.1.- | Installatie aangevat voor 01/10/1981* | Eventuele afwijkingen waarmee rekening gehouden werd : Boek 1 – 8.2.1 |
| | Installatie aangevat voor 01/06/2020* | Eventuele afwijkingen waarmee rekening gehouden werd : Boek 1 – 8.2.2 |
| | Installatie aangevat na 01/06/2023* | KB 05 maart 2023 – BS 28 maart 2023 |
| 8.2.- | <u>Start der werken :</u> voor 01/06/2023 | |
| 8.3.- | Deze controle betreft enkel en alleen de uitbreiding van het bord in de paardenstal , met de voeding vanuit een automaat 32 C4 in het hoofdbord . | |
| 8.4.- | Deze paardenstal is leeg en nog niet ingericht . | |
| 8.5.- | | |

* *Schrappen wat niet van toepassing is*

9.- **DE AGENT-BEZOEKER BELAST MET HET ONDERZOEK**

| | |
|---------------------------|--|
| NAAM & handtekening | VAES PETER  16/11/2023 |
|---------------------------|--|