

Technisch Bureau Verbrugghen vzw
Bureau Technique Verbrugghen asbl
BTV Namur / Luxembourg
Avenue du Sainfoin 25
5590 CINEY
Tel. 083 21 35 27
Fax. 083 21 45 17
btv.namur@btvcontrol.be
BTW-TVA BE 0406 486 616

BORNER CLEMENT
AVENUE BOUVIER 11
6760 VIRTON
BELGIE

Factuur / Facture

Doc.nr. / N° de document	Klantnr. / N° client	Datum / Date	Uw Ref. / Votre réf.	O. Ref. / N. réf.	Ond. n° klant / n° entr. client
F16028526	K09728000	04/04/16		CINPR	

Verslag / Rapport	Omschrijving / Description	Aantal / Nombre	Prijs / Prix	Totaal / Total
	Plaats van onderzoek / Lieu du contrôle			
469-160331-01	Contrôle d'une install. électricité basse tension BORNER CLEMENT AVENUE BOUVIER 11 (apt ss -1), 6760 VIRTON	1	187,38	187,38
469-160331-02	Contrôle d'une install. électricité basse tension BORNER CLEMENT AVENUE BOUVIER 11 (RDC commercial), 6760 VIRTON	1		
469-160331-03	Contrôle d'une install. électricité basse tension BORNER CLEMENT AVENUE BOUVIER 11 (1er étage), 6760 VIRTON	1		
	Note : Rapport remis sur place.			

Maatschappelijke zeevl / Siège social: Neerredstraat 109, bus 6 / Rue Neerred 109, boîte 6, B-2000 Bruxelles

Fin prestation service: 04/04/16	%TVA	Base	Base d'imposition	Montant TVA
	21%	187,38	187,38	39,35
Totaal / Total EUR				226,73

Openbare besturen : Onze V.Z.W. geniet van een derogatie (nr 439) aan schriftelijke verklaring van schuldvorderingen en handtekening die deze waarmerken (M.B. van 14.9.1966).
Administration Publiques: Notre A.S.B.L. bénéficie d'une dérogation (N°439) de certification de créance et de signature authentifiant celles-ci (A.M. du 14.9.1966).
RPR Brussel / RPM Bruxelles

Betalingsinformatie / Information de paiement

Bedrag / Montant EUR : **ACQUITTÉ**



Bien Sûr.

V. ref.: _____ N. Ref.: _____ Rapport N°: 046916033101

Bureau Technique Verbrugghen asbl www.btvcontrol.be

PROCES-VERBAL DE CONTROLE D'UNE
INSTALLATION ELECTRIQUE BASSE TENSION

- BTV Antwerpen Tél. 03 216 28 90 btv.antwerpen@btvcontrol.be
- BTV Brabant-Wallon Tél. 081 65 84 59 btv.brabantwallon@btvcontrol.be
- BTV Bruxelles Tél. 02 230 81 82 btv.brussel@btvcontrol.be
- BTV Hainaut Tél. 064 33 64 55 btv.hainaut@btvcontrol.be
- BTV Liège Tél. 04 253 19 72 btv.liege@btvcontrol.be
- BTV Limburg Tél. 011 42 18 34 btv.limburg@btvcontrol.be
- BTV Namur / Luxembourg Tél. 083 21 35 27 btv.namur@btvcontrol.be
- BTV Oost-Vlaanderen Tél. 09 252 45 45 btv.oostvlaanderen@btvcontrol.be
- BTV Vlaams-Brabant Tél. 016 63 47 45 btv.vlaamsbrabant@btvcontrol.be
- BTV West-Vlaanderen Tél. 056 70 54 05 btv.westvlaanderen@btvcontrol.be

ADRESSE DE L'INSTALLATION : BORNER CLEMENT
Avenue Bourrier 11
6760 VIRTON
(Appart Sans Sol-1)

PROPRIETAIRE : _____
 Adresse : _____

DEMANDEUR : _____
 Adresse : _____

INSTALLATEUR : _____
 Adresse : _____
 TVA ou CI : _____

EAN: _____
 Ref.: _____ Compteur n°: 74511054
 Index : _____

DESCRIPTION GENERALE, CARACTERISTIQUES, RECHERCHE ET MESURES:

Date du contrôle : 31/03/16 Type de contrôle : examen de conformité - premier contrôle (visite de contrôle) suivant: (RGIE art. 270) (RGIE art. 271) (RGIE art. 276) (RGIE art. 276bis) (A.R.4.12.2012) (RGPF art. 262) (R.T. art. 231) (Prescriptions distributeur)

Type d'installation : Nouvelle - Extension - Modification - Temporaire - Renforcement - Vente d'habitation ; Type locaux : Appart-1

Début travaux : Fondations avant - après 1.10.81 - Installation électrique avant - après 1.10.81 - 1.83 RGIE art. 86

Raccordement : Tension 3x380 V + N Protection raccordement 15 A

Câble aliment, tableau, princ. : 4 x 6 mm² Inter.gén. : type 300-A 40A

Type électrode de terre : boucle - barres - piquets - conducteur horizontal Schéma TT

Nombre de tableaux : 1 ; Nombre de circuits term. : 11 ; RA : 15 Ohm; RI tot 3,5 MOhm

Facteurs d'influences externes: _____

DESCRIPTION:

Voir schéma et plans en annexe.

CONTROLES effectués : voir verso

INFRACTIONS CONSTATÉES ET/OU NOTES :

NEANT

PROCES-VERBAL DE CONFORMITE

Vu le :

le responsable du distributeur

nom :

signature :

- CONCLUSION 1. L'installation est **conforme**. Les bornes d'entrées du DPCDR général sont scellées et les schémas unifilaires et de situation ont été visés. L'installation doit être vérifiée avant le 31/03/21 (art. 271 RGIE) ainsi qu'avant mise en service après modification ou extension importante exécutée avant cette date.
2. L'installation n'est **pas conforme**
3. L'installation peut être maintenue en service pour autant qu'il soit remédié sans retard aux infractions mentionnées et pour autant que les mesures nécessaires soient prises pour que l'installation ne présente pas de danger pour les personnes et les biens. L'installation n'est **pas conforme**. L'installation doit être vérifiée par le (même) organisme avant le : _____

DEVOIRS DU PROPRIETAIRE, GESTIONNAIRE OU LOCATAIRE : VOIR VERSO.

L'agent visiteur, 0469 ANDRE
(N°, nom, signature)



* V E R S L A G - R A P P O R T *

pour Le Directeur,





Bien Sûr.

Bureau Technique Verbrugghen asbl www.btvcontrol.be

V. ref.: _____ N. Ref.: _____ Rapport N°: 046916033102

PROCES-VERBAL DE CONTROLE D'UNE
INSTALLATION ELECTRIQUE BASSE TENSION

- BTW Antwerpen
BTW Brabant-Wallon
BTW Bruxelles
BTW Hainaut
BTW Liège
BTW Limburg
BTW Namur / Luxembourg
BTW Oost-Vlaanderen
BTW Vlaams-Brabant
BTW West-Vlaanderen

EAN:
Ref.: Compteur n°: 64842385
Index :

ADRESSE DE L'INSTALLATION : BORNER CLEMENT
Avenue Bourvies 11
6760 VIRTON
(Rdc commercial)
PROPRIETAIRE :
Adresse :
DEMANDEUR :
Adresse :
INSTALLATEUR :
Adresse :
TVA ou CI :

DESCRIPTION GENERALE, CARACTERISTIQUES, RECHERCHE ET MESURES:

Date du contrôle : 31/03/16 Type de contrôle : examen de conformité - premier contrôle - visite de contrôle suivant:
(RGIE art. 270) (RGIE art. 271) (RGIE art. 276) (RGIE art. 276bis) (A.R.4.12.2012) (RGPT art.262) (R.T. art. 231) (Prescriptions distributeur)
Type d'installation : Nouvelle - Extension - Modification - Temporaire - Renforcement - Vente d'habitation ; Type locaux : Rdc Commercial
Début travaux : Fondations avant - après 1.10.81 - Installation électrique avant - après 1.10.81 1.1.85 RGIE art. 86 87
Raccordement : Tension 3x380 V +N Protection raccordement 25 A
Câble aliment, tableau, princ. : 4 X 6 mm² Inter.gén. : type 300 NA 40 A
Type électrode de terre : boucle - barres - piquets - conducteur horizontal Schéma : TT
Nombre de tableaux : 1 ; Nombre de circuits term. : 8 ; RA : 15 Ohm; RI tot 3,5 MOhm
Facteurs d'influences externes :

DESCRIPTION:
Vous schéma et plans en annexes.

CONTROLES effectués : voir verso
INFRACTIONS CONSTATÉES ET/OU NOTES :
NEANT

Table with 1 column and 4 rows: PROCES-VERBAL DE CONFORMITE, Vu le, le responsable du distributeur, nom, signature

CONCLUSION [X] 1. L'installation est conforme. Les bornes d'entrées du DPCDR général sont scellées et les schémas unifilaires et de situation ont été visés.
L'installation doit être vérifiée avant le 31/03/14 (art. 271 RGIE) ainsi qu'avant mise en service après modification ou extension importante exécutée avant cette date.
[] 2. L'installation n'est pas conforme
[] 3. L'installation peut être maintenue en service pour autant qu'il soit remédié sans retard aux infractions mentionnées et pour autant que les mesures nécessaires soient prises pour que l'installation ne présente pas de danger pour les personnes et les biens. L'installation n'est pas conforme. L'installation doit être vérifiée par le (même) organisme avant le :

DEVOIRS DU PROPRIETAIRE, GESTIONNAIRE OU LOCATAIRE : VOIR VERSO.

L'agent visiteur, 0469 ANDRE
(N°, nom, signature)



pour Le Directeur,

Siège social: Rue Neerfeld 109, boîte 6, B-1200 Bruxelles





Bien Sûr.

V. ref.: _____ N. Ref.: _____ Rapport N°: 046916033103

**PROCES-VERBAL DE CONTROLE D'UNE
INSTALLATION ELECTRIQUE BASSE TENSION**

- Bureau Technique Verbrugghen asbl www.btvcontrol.be
- BTV Antwerpen Tél. 03 216 28 90 btv.antwerpen@btvcontrol.be
 - BTV Brabant-Wallon Tél. 081 65 84 59 btv.brabantwallon@btvcontrol.be
 - BTV Bruxelles Tél. 02 230 81 82 btv.brussel@btvcontrol.be
 - BTV Hainaut Tél. 064 33 64 55 btv.hainaut@btvcontrol.be
 - BTV Liège Tél. 04 253 19 72 btv.liege@btvcontrol.be
 - BTV Limburg Tél. 011 42 18 34 btv.limburg@btvcontrol.be
 - BTV Namur / Luxembourg Tél. 083 21 35 27 btv.namur@btvcontrol.be
 - BTV Oost-Vlaanderen Tél. 09 252 45 45 btv.oostvlaanderen@btvcontrol.be
 - BTV Vlaams-Brabant Tél. 016 63 47 45 btv.vlaamsbrabant@btvcontrol.be
 - BTV West-Vlaanderen Tél. 056 70 54 05 btv.westvlaanderen@btvcontrol.be

ADRESSE DE L'INSTALLATION: BORNER CLEMENT
Avenue Bourrier II
6760 VIRTON
(1^{er} étage)

PROPRIETAIRE: _____
 Adresse: _____
 DEMANDEUR: _____
 Adresse: _____
 INSTALLATEUR: _____
 Adresse: _____
 TVA ou CI: _____

EAN: _____
 Ref.: _____ Compteur n°: 74511070
 Index: _____

DESCRIPTION GENERALE, CARACTERISTIQUES, RECHERCHE ET MESURES:

Date du contrôle: 31/03/16 Type de contrôle: examen de conformité - premier contrôle (visite de contrôle) suivant:
 (RGIE art. 270) (RGIE art. 271) (RGIE art. 276) (RGIE art. 276bis) (A.R. 4.12.2012) (RGPT art. 262) (R.T. art. 231) (Prescriptions distributeur)

Type d'installation: Nouvelle - Extension - Modification - Temporaire - Renforcement - Vente d'habitation; Type locaux: Appart 1^{er} étage

Début travaux: Fondations avant - après 1.10.81 - Installation électrique avant - après 1.10.81 - 11.83 RGIE art. 86

Raccordement: Tension 3 X 380 V + N Protection raccordement 15 A
 Câble aliment, tableau, princ.: 4 X 6 mm² Inter.gén.: type 300 mA 40 A

Type électrode de terre: boucle - barres - piquets - conducteur horizontal Schéma TT

Nombre de tableaux: 1; Nombre de circuits term.: 16; RA: 15 Ohm; RI tot 3,5 MOhm

Facteurs d'influences externes: _____

DESCRIPTION: Voir schéma et plan en annexe

CONTROLES effectués : voir verso

INFRACTIONS CONSTATÉES ET/OU NOTES: NEANT

PROCES-VERBAL DE CONFORMITE

Vu le: _____
 le responsable du distributeur
 nom: _____
 signature: _____

CONCLUSION 1. L'installation est **conforme**. Les bornes d'entrées du DPCDR général sont scellées et les schémas unifilaires et de situation ont été visés. L'installation doit être vérifiée avant le 31/03/16 (art. 271 RGIE) ainsi qu'avant mise en service après modification ou extension importante exécutée avant cette date.

2. L'installation n'est **pas conforme**

3. L'installation peut être maintenue en service pour autant qu'il soit remédié sans retard aux infractions mentionnées et pour autant que les mesures nécessaires soient prises pour que l'installation ne présente pas de danger pour les personnes et les biens. L'installation n'est **pas conforme**. L'installation doit être vérifiée par le (même) organisme avant le: _____

DEVOIRS DU PROPRIETAIRE, GESTIONNAIRE OU LOCATAIRE : VOIR VERSO.

L'agent visiteur, 0469 ANDRE
 (N°, nom, signature) P



pour Le Directeur,



Siège social: Rue Neerveld 109, boîte 6, B-1200 Bruxelles