

TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN


VZW



Controleorganisme erkend door het ministerie

ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08



EAN: _____
Ref.: _____ Teller nr. _____
Index: _____

O. ref.: _____

U. ref.: _____

VERSLAG NR. : 182/110218/07

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE : Sprenstroot 91

Jander

EIGENAAR : Moesa daniel

Adres : _____

OPDRACHTGEVER : EBC

Adres : _____

INSTALLATEUR : kepelstraat 22

Adres : _____

BTW of IK : Kolsbeke

Datum van het onderzoek : 18/02/2001 Aard van het onderzoek : gelijkvormigheidsonderzoek - ~~controlebezoek~~ volgens :

(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (AREI art. 276bis) (ARAB art. 262) (K.B. 2.6.2008) (I.R. art. 231) (Voorschr. DNB)

Aard installatie : Nieuwe - ~~Uitbreiding~~ - ~~Wijziging~~ - ~~Voorlopig~~ - ~~Verzwarend~~ - ~~verkoop~~ wooneenheid: Type der lokalen : Wk

Begin werken : Fundering vóór na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art.86

Aansluiting : Spanning 230 V Bescherming van de aansluiting max 40 A

Voedingskabel hoofdbord : 5 x 16 mm² Alg. schakelaar : type Griff

Type van de aardelektrode : ~~lue-baren~~ - penner - ~~horizontale geleider~~ Schema : TT zie schema

Aantal borden : 2 ; Aantal eindstroombanen : 14 x 11 ; RA : 15 Ohm; RI tot 230 MOhm

Uitwendige invloedsfactoren: _____

BESCHRIJVING : Elektrische keuzen van vernieuwde elektrische installatie

keuzen op te plaatsen

toestellen op te plaatsen

verlichting op te plaatsen

Bescherming op te plaatsen

naam teller verlichting op te realiseren

UITGEVOERDE CONTROLES : zie verso

VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTAS : geen

PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK
gezien op
de aangestelde van de stroomverdelers
naam :
handtekening :

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS : Zie keerzijde.

BESLUIT De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 18/02/2003 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

2. De installatie is niet conform.

3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op _____

DE AGENT-ONDERZOEKER :
nr. + naam + handtekening 18/02/2001

De directeur,

