

**Verslag van onderzoek: controle van een gasinstallatie**  
**Rapport de visite: contrôle d'une installation gaz**

<b>Verslagnummer: N° de rapport:</b>	ET 304/2022/6/2/3	<b>Datum van bezoek / Date de visite:</b>	2/06/2022
<b>Opdrachtgever: Donneur d'ordre:</b>	 Rue Louis Titz 10 - 1040 BRUXELLES (ETTERBEEK)	<b>EAN Nummer / EAN Numéro:</b>	
<b>Aard onderzoek GASINSTALLATIE: Nature du contrôle de l'INSTALLATION GAZ:</b>	Aanpassing - uitbreiding van een bestaande installatie / Adaption - extension d'une installation existante		
<b>Controle volgens: Contrôle selon:</b>	NBN D 51-003/A 1: 2014 NBN D 51-003/A 2: 2021	NBN/DTD B 61-002: 2021 Dichtheidsproef / test d'étanchéité	
<b>Betreft: Concerne:</b>	NOUVELLE INSTALLATION A PARTIR DE COMPTEUR EXISTANTE		
<b>Plaats van het onderzoek: Adresse de la visite:</b>	Rue Louis Titz 10 bus 1 er Gauche - 1040 BRUXELLES (ETTERBEEK)		
<b>Eigenaar / Propriétaire:</b>			
<b>Installateur:</b>		<b>BTW/TVA:</b>	0760 415 761
<b>Aanwezigen: Personnes présentes:</b>			
<b>Gebruikte interne procedure: Procédure interne utilisée:</b>	GAS-DICHT-ETANCH GAS-KL-70kW		

**Beschrijving van de gecontroleerde installatie / description de l'installation contrôlée:**

<b>Werkdruk (ken): Pression(s) de service:</b>	25 mbar
<b>Gassoort: Type de gaz:</b>	Aardgas G25 Gaz naturel
<b>Leidingen: Canalisations:</b>	Cu: max ∅ 22 - 6 m Fe: max ∅ 1 / 3/4 - 1,5/10 m
<b>Verbindingen: Raccords:</b>	schroefdraad / filetage persfittingen / à sertir 3-delige koppeling / 3 pièces
<b>Schema's installatie: Le plan de l'installation:</b>	Zie plannen volgens NBN D 51-003 / voir plans des tuyaux selon NBN D 51-003
<b>De gasteller was: Le compteur était:</b>	open / ouvert klasse / class: G 4 Index: 24171313.7 m <sup>3</sup> Tellernummer / numéro de compteur: 97912495

**Toestellen / Appareils:**

N°	Merk en model Marque et modèle	Pn (kW)	Type	Plaats Emplacement	Gascategorie Catégorie Gaz	Onderverluchting Ventilation basse (cm <sup>2</sup> )	Bovenverluchting Ventilation haute (cm <sup>2</sup> )
1	REMEHA TZERRA ACE	23.6	C53	APPARTEMENT	I2E(S)	/	/

**Controles, metingen en proeven / contrôles, mesures et essais:**

**Visuele controles / contrôles visuels:**

<b>Dichtheidsproef / test d'étanchéité:</b>			
afzeping / à l'aide d'un produit moussant met behulp van de gasteller / à l'aide du compteur			
<b>Testdruk / Pression d'essai:</b>	25 mbar	<b>Testtijd / Temps d'essai:</b>	10 min
<b>Testgas / Gaz d'essai:</b>			
Lucht / air brandbaar gas / gaz combustible			

**Inbreuken / Infractions:**

Néant

**Opmerkingen / Remarques:**

**Nota's / Notes:**

Het onderzoek beperkt zich tot de makkelijk bereikbare en zichtbare delen van de installatie en sluit verborgen delen zoals nissen, valse plafonds en dergelijke, uit. /  
Le contrôle se limite aux parties facilement accessibles et visibles de l'installation et exclut les parties cachées telles que les niches, les faux plafonds et autres.

**Besluit / Conclusion:**

De gasinstallatie zoals beschreven in dit verslag **is conform aan de hierboven vermelde voorschriften** en mag (opnieuw) in dienst gesteld worden.  
L'installation gaz décrite dans ce rapport **est conforme aux prescriptions** citées ci-dessus et peut (à nouveau) être mise en service.

De installatie is **lekvrij**. / L'installation **est étanche**.

Naam en handtekening van de inspecteur,  
voor de directeur,

Nom et signature de l'inspecteur,  
pour le directeur,

JEANNON Frédéric