



voor techn. diensten op de werkplaats
35 • 1800 Vilvoorde • België
PR Brussel • BNP Paribas Fortis: BE 25 2100 4144 1482 • BIC: GEBABEBB

Verlag nr.: 205439-0076

- Bollebergen 2a bus 12, 9052 Gent
 - Jan Olieslagerslaan 35, 1800 Vilvoorde
 - Noordersingel 23, 2140 Antwerpen
 - Rue Phocas Lejeune 11, 5032 Gembloux
- Tel: +32 9 244 77 11
Tel: +32 2 674 57 11
Tel: +32 3 221 86 11
Tel: +32 81 432 611
- gent@vincotte.be
brussels@vincotte.be
antwerpen@vincotte.be
gembloux@vincotte.be



N 204752
Resi code: 1

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Verantwoordelijke voor de werken :	Installatie :	Eigenaar of beheerder :
Naam, voornaam : <u>Van Oersche</u>	Naam, voornaam : <u>H</u>	
Ident. Kaart nr. :	Adres : <u>Prinsenvoerhof 1 E 2 2</u>	
BTW nr.: BE <u>0480.210-111</u>	Post nr. + Stad : <u>1260 Serskamp</u>	
	Tel. : <u>1</u>	

Basis van het onderzoek : Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI)

<input type="checkbox"/> Art 270	<input type="checkbox"/> ingebruikname	<input type="checkbox"/> wijziging	<input type="checkbox"/> uitbreiding	<input type="checkbox"/> Art 86	<input type="checkbox"/> Art 271 bis	<input type="checkbox"/> 1 Wooneenheid
<input type="checkbox"/> Art 271	<input type="checkbox"/> mobiel	<input type="checkbox"/> tijdelijk		<input type="checkbox"/> Art 87	<input type="checkbox"/> Art 278	<input type="checkbox"/> 2 Huishoudelijke werkeenheden
<input type="checkbox"/> Art 276 : verzwarend	<input type="checkbox"/> Art 276bis : verkoop van een wooneenheid			<input type="checkbox"/> Art 88	<input type="checkbox"/> Art	<input type="checkbox"/> 3 Gemeenschappelijke delen
				<input type="checkbox"/> Art ...	<input type="checkbox"/> Art	<input type="checkbox"/> 4 Werkeenheden

Algemene gegevens elektrische installatie :

Gegevens verdeler	EAN <u>541448860017035310</u> <input type="checkbox"/> EAN niet meegedeeld <input type="checkbox"/> kWh meter niet geplaatst
	kWh meter nr.: <u>337084</u> meterstand dag : <u>14</u> nacht : <u>12</u> <input type="checkbox"/> kWh excl. nacht meter : <input checked="" type="checkbox"/>
	Bescherming aansluiting (A) : <input type="checkbox"/> 20 <input type="checkbox"/> 25 <input type="checkbox"/> 32 <input checked="" type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 50 <input type="checkbox"/> 63 <input type="checkbox"/> 80 <input type="checkbox"/> 100 <input type="checkbox"/> nr. : <u>1</u> meterstand : <u>1</u>
Gegevens installatie	Ontworpen voor U _n : <input checked="" type="checkbox"/> 230 V <input type="checkbox"/> 3x230 V <input type="checkbox"/> 3N400 V <input type="checkbox"/> Type aardelektrode : <input checked="" type="checkbox"/> aardingslus <input type="checkbox"/> pen / baar
	Maximale nominale stroom (A) : <input type="checkbox"/> 20 <input type="checkbox"/> 25 <input type="checkbox"/> 32 <input checked="" type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 50 <input type="checkbox"/> 63 <input type="checkbox"/> 80 <input type="checkbox"/> 100 <input type="checkbox"/>
	Voedingsleiding hoofdbord : <u>4</u> x <u>10</u> mm ² - Type : <u>XVB</u>
Beschrijving installatie	Algemene differentieelstroominrichting : <u>40</u> A / <u>300</u> mA Aantal borden : <u>1</u> Aantal eindstroombanen : <u>14</u>
<input type="checkbox"/> zie bijlage(n)	<u>zie schema's</u>

Metingen - testen - controles - verzegeling :

<input checked="" type="checkbox"/> Rechtstreekse aanraking	<input checked="" type="checkbox"/> Onrechtstreekse aanraking	<input checked="" type="checkbox"/> Montage	<input type="checkbox"/> Toestellen	<input checked="" type="checkbox"/> Materieel	<input checked="" type="checkbox"/> >/doorsnede	<input checked="" type="checkbox"/> Schema's
<input checked="" type="checkbox"/> Aardingsweerstand : <u>1,45</u> Ω	<input checked="" type="checkbox"/> Algemeen isolatieniveau : <u>1</u> MΩ	<input type="checkbox"/> Controle foutlus	<input checked="" type="checkbox"/> Aardingscontinuïteit	<input type="checkbox"/> Test diff.		
Differentieelstroominrichting : <input type="checkbox"/> was verzegeld <input checked="" type="checkbox"/> werd verzegeld <input type="checkbox"/> werd niet verzegeld <input type="checkbox"/> kan niet verzegeld worden						

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes : zie keerzijde)

Inbreuken Nieuwe installatie	<input type="checkbox"/> Nihil	
Inbreuken Bestaande installatie	<input type="checkbox"/> Nihil	
Opmerkingen	<input type="checkbox"/> Nihil	<p>* Keuken nog te plaatsen * Badkamer nog te plaatsen * Verlichting nog te plaatsen</p>
		Visum DNB of aangestelde :

Besluit(en) :

De nieuwe installatie voldoet voldoet niet aan het AREI.

De bestaande installatie voldoet voldoet niet aan het AREI.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden vóór 2.13.2018 door hetzelfde erkend organisme (*).

Agent bezoeker :

Naam : Smets Agent nr. : 5439 Datum : 2.13.2018

Bijlage(n) : Situatieschema('s) : 1 Eéndraadsschema('s) : 1



- Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te worden aangegeven.
- De Federale overheid dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijzen aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.
- De controle heeft enkel betrekking op de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie.
- Op basis van de ter plaatse verkregen informatie is het niet mogelijk de datum van realisatie van de elektrische installatie vast te stellen.
- Wij raden U aan om het (de) schema('s) te vervolledigen voor de delen die niet zichtbaar waren tijdens ons bezoek. In geval van twijfel over de veiligheid van deze elementen, nodigen we u ten eerste uit om een bijkomend controlebezoek te laten uitvoeren.
(*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.



ALGEMENE ELEKTRICITEITSWERKEN
VAN DRIESCHCE
b.v.

Dreigenbroodstraat 11 - 9880 Aalher
Tel.: 09/375 10 66 - Fax: 09/374 09 45
gem.: 0475/82 04 35

SERSKAMP

C2.2

Pagina:

1/1

Datum: 02/03/18

