



☒ AV Antwerpen - Limburg : Tel.: 03 221 86 11
☐ AV Brabant : Tel.: 02 674 57 11
☐ AV Oost & West Vlaanderen : Tel.: 09 244 77 11
☐ AV Wallonie : Tel.: 081 432 611

Code PC Resi. ☐ 1

Personen verantwoordelijk voor de uitvoering van het werk:

Naam, Voornaam: Geluyckx Andre

BTW nr.: 544 563 195

of identiteitskaartnr: _____

Stroomleverancier: Electradet

Meter nr.: _____ stand: _____

Wijze van meting: ☐ dag - ☒ tweevoudig - ☐ nachttarif -

VERSLAG nr.: P02721261

Lid nr.: _____ Ontvangstbewijs nr.: 1861

Installatie: Naam: Beck - Camus

Adres: Peggeveld 24
9480 Kalle Herens

Datum onderzoek: 21/1/2004

Eigenaar of aangestelde: Tel.: _____

Naam, Voornaam: Beck - Camus

Adres: Peggeveld 24
9480 Kalle Herens

Aanvrager: Geluyckx Andre

Type van bezoek: ☒ 270 ☐ 271 ☐ 276 AREI Aard installatie: ☒ Nieuwe ☐ Uitbreiding ☐ Wijziging ☐ Bestaande ☐ Tijdelijke

Onderzoek volgens de voorschriften van: ☒ AREI art. ☒ 86 ☐ 87 ☐ 88 ☐ 95 ☐ ARAB ☐ T.R. ☐ Stroomleverancier

Installatie ontworpen voor een spanning van 230 V, AC, Bescherming aansluiting: _____ A Type: max 2x63A

Omschrijving aansluiting: ondergrond Kabeltype: EXUB Doorsnede: 4 x 10 mm²

Voeding hoofdbord: 2 x 10 mm² Aantal borden: 1 Aantal eindstroombanen: 15

Type aardelektrode: luc Spreidingsweerstand: 10 Ohms Algemeen isolatieniveau: 250 M Ohms

PROCES-VERBAAL VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

BESCHRIJVING VAN DE INSTALLATIE: de opstellingsschema(s) en het (de) eendraadsschema(s) maken integraal deel uit van dit verslag en werden voor gezien getekend.

INBREUKEN (voor de betekenis van de nummers zie keerzijde)

Geen Netmanagement
22/3/04

De hoofddifferentieel was werd (niet) - gelood.

De elektrische installatie moet opnieuw gekeurd worden vóór 21/1/09 evenals voor de ingebruikname van aanzienlijke wijzigingen en/of uitbreidingen zoals het bijvoegen van een stroomkring.

Besluit:

DE NIEUWE ELEKTRISCHE INSTALLATIE - IS - IS NIET - CONFORM AAN DE HIER VOOR VERMELDE VOORSCHRIFTEN
DE INSTALLATIE WAS - MAG - MAG NIET - ONDER SPANNING

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN DE BESTAANDE INSTALLATIE (ART. 276 VAN HET AREI)

INBREUKEN op het bestaand gedeelte (voor de betekenis van de nummers zie keerzijde)

De installatie moet vóór _____ opnieuw gekeurd worden.

Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het in dienst blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen.

Bijlagen: 2

VISUM VAN DE STROOMVERDELER:

Voor de directeur-generaal
Naam, Agentnr., Handtekening