

Rapport nr.: 05/12/282480
 Elekt. Mij. Klant Nr.:
 Teller nr.:
 Stand I :
 Stand II :

VERDELER	PV nagezien
Naam	
Datum	
Handtekening	



Onafhankelijk Controle Bureau v.z.w.

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE VOOR EEN
~~.....~~ - **DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING**

Aard van onderzoek : gelijkvormigheidsonderzoek / ~~.....~~ op basis van de interne procedure QPRO/ELE/001
 volgens : AREI art. 270 / ~~.....~~ / ~~.....~~ /

Aanvulling verslag nr.

Aard installatie : Nieuwe / ~~.....~~

Type der lokalen : App 5.1-5.1

Plaats van onderzoek : Levens 1 Keukenkast, Ap

Eigendom van : MUSE, Museum Ap

Opdrachtgever : Siegen Electro, Veebush 31, 2300 Turnhout

Installateur : den

BTW : ID-kaart : Uitgereikt te : Datum :

Onderzoeker : Malbek Datum van onderzoek : 8.12.05

BESCHRIJVING

Dienstspanning : ~~.....~~ 3 ~~.....~~ x 380 V + N Max. Beveiliging : 40A Omschakelaar: stand : -

Hoofdbeveiliging : Zek : maetd Schak : dff 4p 40A 300 mA

Meter-bordverbinding : kabeltype : XVB+VDB aantal geleiders : 4 x 10 doorsnede : 10 + 10 mm²

Voedingsbekabeling : kabeltype : - aantal geleiders : - doorsnede : - mm²

Bovengronds net/ondergronds op bovengronds net/ondergronds net - Wachtbuis : geplaatst/niet geplaatst - Isolatieplaat : aanwezig/niet aanwezig

Aardelektrode : Type : lus / ~~.....~~ Sectie : 16 mm² Spreidingswaarde : 0,5 Ω

Aantal borden : 1 Aantal eindstroombanen : 12 Algemene isolatieweerstand : 10 MΩ

Diff. schak. : algemene : dff 300 mA bijkomende : dff 30 mA

Beschrijving zie schema's in bijlage

NOTA'S

~~.....~~

Badkamer - ~~.....~~ - ~~.....~~ - ~~.....~~ nog niet geplaatst.

Keuken - veel armaturen

INBREUKEN

See

[Handwritten signature]

BESLUIT

De installatie is conform / ~~.....~~ met het AREI.

De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken OCB.

Het (de) eendraads- en situatieschema(s) werd(en) voor gezien getekend.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op : 8.12.30, zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

De installatie mag / ~~.....~~ in dienst gesteld worden / ~~.....~~

vr. de directeur,
de onderzoeker

2) elke wijziging aan de elektr. installatie te vermelden in het dossier; rechtstreeks of onrechtstreeks te wijzen aan de aanwezigheid van elektriciteit.

1) dit proces-verbaal te bewaren in het dossier v.t. elektrische installatie; energie in te lichten over elk ongeval aan personen overkomen en

NOTA-HUURDERS, EIGENAARS, KRACHTEN het AREI hem te verplicht; 3) onmiddellijk de minister van Economische Zaken directie elektrische