



Uiter Zeke

Technisch Bureau Verbruggen vzw. www.btvcontrol.be

- BTV Antwerpen Tel. 03 216 28 90 btv.antwerpen@btvcontrol.be
- BTV Brabant-Wallon Tel. 081 65 84 59 btv.brabantwallon@btvcontrol.be
- BTV Brussel Tel. 02 230 81 82 btv.brussel@btvcontrol.be
- BTV Hainaut Tel. 064 33 64 55 btv.hainaut@btvcontrol.be
- BTV Liège Tel. 04 253 19 72 btv.liege@btvcontrol.be
- BTV Limburg Tel. 011 42 18 34 btv.limburg@btvcontrol.be
- BTV Namur / Luxembourg Tel. 083 21 35 27 btv.namur@btvcontrol.be
- BTV Oost-Vlaanderen Tel. 09 252 45 45 btv.oostvlaanderen@btvcontrol.be
- BTV Vlaams-Brabant Tel. 016 63 47 45 btv.vlaamsbrabant@btvcontrol.be
- BTV West-Vlaanderen Tel. 056 70 54 05 btv.westvlaanderen@btvcontrol.be

U. Ref.: _____ O. Ref.: _____ Verslagnr.: 0549.M14/04

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: 2930 Bornem
Nieuwe Kouterstraat 35A

EIGENAAR: Christieans

Adres: _____

OPDRACHTGEVER: TRs bvba

Adres: E. De Jonghestraat 74

INSTALLATEUR: 2930 Bornem

Adres: _____

BTW of IK: 0859.888.766

EAN: _____

Teller nr. _____

Index: _____

ALGEMENE BESCHRIJVING, KENMERKEN, ONDERZOEK EN METINGEN:

Datum van het onderzoek: 21/11/14 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek ~~eerste controle~~ controlebezoek volgens: (AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (AREI art. 276bis) (ARAB art. 262) (KB 4.12.2012) (T.R. art. 231) (Voorschr. DNB)

Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding ~~Wijziging~~ ~~Voorlopig~~ ~~Verzwarend~~ ~~Verkoop wooneenheid~~; Type der lokalen: appartement

Begin werken: ~~Fundering~~ ~~vóór~~ na 1.10.81 - Elektrische installatie ~~vóór~~ na 1.10.81 - ~~1.10.85~~ AREI art.86

Aansluiting: Spanning 2 x 230 V Bescherming van de aansluiting autony tot A max.

Voedingskabel hoofdbord: 2 x 10 mm² Alg. schakelaar: type ADS 40A/300mA

Type van de aardelektrode: lus - baren - pennen - ~~horizontale geleider~~ Schema: TT

Aantal borden: 4; Aantal eindstroombanen: 12; RA: 12 Ohm; RI tot 2 MOhm

Uitwendige invloedsfactoren: _____

BESCHRIJVING:

nie ééndraads schema + situatiesplan

<u>ADS 40A/300mA</u>		
<u>3x UEL 15A</u>	<u>1,5°</u>	<u>VOB</u>
<u>4x UEL 20A</u>	<u>2,5°</u>	<u>VOB</u>
<u>1x UEL 30A</u>	<u>6°</u>	<u>VOB</u>
<u>ADS 40A/300mA</u>		
<u>4x UEL 20A</u>	<u>2,5°</u>	<u>VOB</u>

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso

VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTAS:

geen

Nota: * herbeurtening na verkoop van verbruiker 11/12/2014

BESLUIT

1. De installatie is **conform**. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de één draads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 21/11/14 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

2. De installatie is **niet conform**.

3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is **niet conform**. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op _____

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: ZIE KEERZIJD.

De agent-onderzoeker, Wim Dant B.
(nr., naam, handtekening)

Wim Dant B.



voor de Directeur,

