

## Elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning (Boek 1 - KB 8/09/2019) - Algemene Directie Energie

📍 Plaats van de controle: KONINGIN ASTRIDSTRAAT 14, 1730 ASSE, België

📅 Datum van het bezoek:  
26/05/2026

🕒 Volgend controlebezoek:  
18 Maanden vanaf Akte

👤 Agent-bezoeker:  
Kamal Ben Moussa

**BESLUIT: NIET CONFORM**

### Identificatie van derden

Opdrachtgever	
Naam	Certoo Srl
Adres	Industrielaan 36, 1740 Ternat, België
Eigenaar, Uitbater of Beheerder	
Naam	/
Adres	KONINGIN ASTRIDSTRAAT 14, 1730 ASSE, België
Installateur	
Naam	
BTW	

### Identificatie van de elektrische installatie

Adres	KONINGIN ASTRIDSTRAAT 14, 1730 ASSE, België
Meternummer	1179810
Distributienetbeheerder (DNB)	Fluvius
Gebouwtype	Huis rijhuis
EAN-Code	NC

#### Atlas Controle VZW

Erkend controleorganisme

Hoofdkantoor: Lambermontlaan 127 1030 Schaarbeek

Tel: +32 2 726 64 04 | Mail: office@atlascontrole.be

BTW BE0732536476 | RPR Brussel

## Wetgeving



AREI. Algemeen Reglement op de elektrische installaties.

Inspectietype	Verkoop (8.4.2)
Datum van de uitvoering van de installatie	Voor 01/06/2023 en na 01/06/2020 Voor 01/06/2020 en na 01/10/1981
Funderingen	Vóór 81

## Identificatie van de elektrische installatie en gegevens verdeler

Verbinding Meter-Verdeelkast	VOB Overige - 2 X 4
Bedrijfsspanning	2 x 230 V
Algemene Beveiliging	40 2P
Aantal Verdeelborden	
Aarding	Aardingspen
Spreidingsweerstand	9 $\Omega$
Beschrijving van de Installatie	Diff 40/0.3A DIFF 40/0.03A 6 X kringen. 15A 2P 2 X KRING 20A 2P 1 X KRING 5A 2P

## Resultaten van de controle

Testapparatuur: FLK-TI-017 / 5786042

Schema's/Plannen	NOK
Equipotentiale Verbindingen	NOK
Testknop van de DAR ( $\Delta I_n$ )	OK
Nominale Verschilstroom van de DAR ( $\Delta I_n$ )	OK
Algemene Staatcontrole	NOK
Aansluitingen	NOK
Vast Materiaal	NOK
Bescherming Tegen Directe Aanraking	NOK
Bescherming Tegen Indirecte Aanraking	OK
Bescherming Tegen Overstroom	NOK

## Schema's, plannen en documenten van de installatie

Schema's/Plannen	NOK
------------------	-----

## Inbreuken

FR : L'absence d'un schéma unifilaire complet a été constatée (RGIE, Livre 1, Art. 3.1.2).

NL : Het ontbreken van een volledig eendraadschema werd vastgesteld (AREI, Boek 1, Art. 3.1.2).

FR : La couleur du conducteur de terre n'est pas respectée ; il est utilisé dans une autre couleur que vert-jaune (RGIE, Livre 1, Art. 5.1.6).

NL : De kleur van de aardgeleider wordt niet gerespecteerd; hij wordt gebruikt in een andere kleur dan groen-geel (AREI, Boek 1, Art. 5.1.6).

FR : Il manque les liaisons équipotentielles principales et/ou supplémentaires (RGIE, Livre 1, Art. 4.2.3).

NL : Het ontbreken van de hoofdequipotentiaal- en/of aanvullende equipotentiaalverbindingen werd vastgesteld (AREI, Boek 1, Art. 4.2.3).

FR : Risque de contact direct avec des éléments sous tension (RGIE, Livre 1, Art. 3.1.3).

NL : Risico op direct contact met spanningsvoeringen (AREI, Boek 1, Art. 3.1.3).

FR : Des câbles ne sont pas protégés par des wagos (RGIE, Livre 1, Art. 5.3.2).

NL : Kabels zijn niet beschermd door wagos (AREI, Boek 1, Art. 5.3.2).

FR : Un interrupteur n'est pas encore installé (RGIE, Livre 1, Art. 3.1.3).

NL : Een schakelaar is nog niet geïnstalleerd (AREI, Boek 1, Art. 3.1.3).

## Opmerkingen

## Besluit van de controle

De door Atlas Contrôle uitgevoerde inspectie was gericht op de zichtbare delen van de installatie die normaal toegankelijk zijn. De elektrische installatie voldoet niet aan de eisen van Boek 1 van de AREI (Koninklijk Besluit van 8/09/2019: C-2020/30795 + C-2020/30794) betreffende elektrische installaties met lage en zeer lage spanning.

De door Atlas Contrôle uitgevoerde inspectie had betrekking op de zichtbare delen van de installatie die normaal toegankelijk zijn.

Binnen 18 maanden na de datum van de handeling moet een vervolfbezoek plaatsvinden.

### Bezoekagent



02/726.64.04  
www.atlascontrole.be  
TVA : BE 0732.336.476  
663-INSP



## Plichten van de eigenaar, beheerder of huurder van de installatie

De verplichting om het verslag te bewaren in het dossier van de elektrische installatie.

De verplichting om alle wijzigingen aan de elektrische installatie op te nemen in het dossier.

De verplichting om de toezichthoudende ambtenaar van de Federale Overheidsdienst Energie onmiddellijk op de hoogte te brengen van elk ongeval met personen dat rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt wordt door de aanwezigheid van elektrische installaties.

## Bijlagen

## INFORMATIENOTA

**Artikel 276bis van het Algemeen Reglement op de elektrische installaties: Plichten van de verkoper en de koper bij de verkoop van een wooneenheid uitgerust met een oude elektrische installatie.**

■ Als het compromis getekend wordt:

**Wat zijn de plichten van de verkoper/notaris:**

- De verkoper moet het PV van het controlebezoek en de bijlagen aan de notaris overhandigen, opdat de notaris dit aan het verkoopdossier toevoegt;
- De notaris moet de volgende punten in de akte van verkoop laten vermelden:
  - de datum van het PV van het controlebezoek
  - het feit van de overhandiging van het PV van het controlebezoek aan de koper
- Als het PV van het controlebezoek negatief (installatie niet-conform) is:
  - de verplichting voor de koper om zijn identiteit en de datum van de akte van verkoop mee te delen aan het erkend keuringsorganisme dat het controlebezoek van de elektrische installatie heeft uitgevoerd.

■ Als de akte van verkoop verleden wordt:

**Wat zijn de plichten van de koper:**

- De koper dient het dossier van de elektrische installaties (schema's, PV, ...) in twee exemplaren te bewaren;

**Als het PV van het controlebezoek positief (installatie conform) is:**

- De koper moet het volgende controlebezoek laten uitvoeren hetzij volgens de termijn opgenomen op het PV van het controlebezoek (maximum 25 jaar na de datum van het controlebezoek) hetzij in geval van belangrijke wijziging of uitbreiding van de installatie.

**Als het PV van het controlebezoek negatief (installatie niet-conform) is:**

- De koper moet het erkend keuringsorganisme dat het controlebezoek van de elektrische installatie heeft uitgevoerd informeren over zijn identiteit, de datum van de akte en het betrokken PV;
- De koper krijgt automatisch 18 maanden vanaf de datum van de akte van verkoop om de elektrische installatie in orde te brengen na de melding bij het keuringsorganisme;
- De koper is vrij een ander keuringsorganisme te kiezen voor de hercontrole binnen die termijn van 18 maanden (nazicht conformiteit van de installatie).

**Voor meer informatie**

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Algemene Directie Energie - Afdeling Infrastructuur en controles

Adres: Koning Albert II-laan 16, 1000 Brussel

---

Tél.: 0800 120 33 / E-mail: [gas.elec@economie.fgov.be](mailto:gas.elec@economie.fgov.be)

<https://economie.fgov.be>