

Teller nr.: 5 091 879-2004

Stand I: 000 052,0 Stand II: 000 044,0

PROCES-VERBAAL VAN ONDERZOEK DER ELEKTRISCHE INSTALLATIE VAN EEN DEFINITIEVE RESIDENTIELE AANSLUITING

Aard van onderzoek	: indienststellingsonderzoek volgens AREI art. 270. Nieuwe installatie.
Type der lokalen	: appartement (eerste verdieping).
Onderzoeker	: Jurgen Moens Datum van onderzoek: 06.05.2005.
Plaats van onderzoek	: De Busleyenlaan 47 te 1020 Laken.
Eigendom van	: Dhr. en Mevr. Neyens , Rollebeek 14 te 1650 Beersel.
Opdrachtgever	: Dhr. Depetter Carlos , Lumbeekstraat 61 te 1700 Dilbeek.
Installateur	: Dhr. Depetter Carlos , Lumbeekstraat 61 te 1700 Dilbeek.
BTW	: BE.748.200.491.

BESCHRIJVING

Dienstspanning: 3 x 230 V.	Max. beveiliging: 3 x 40 A.
Meter-bordverbinding: EXVB 4 x 10 mm ² .	Beveiliging maatschappij: 3 x 32 A.
Aardelektrode: aardlus 10 mm ² Cu + Pb + VOB 16 mm ² .	
Spreidingsweerstand: 3 Ω.	
Aantal borden: 1.	
Aantal eindstroombanen: 12.	
Algemene isolatieweerstand: > 20 MΩ.	
Beschrijving: zie schema in bijlage.	
Differentieelschakelaar: Alg.: 4p. 40 A 300 mA (type A). Bijk.: 4p. 40 A 30 mA (type A) (kringen HIJKL).	

NOTA'S:

Geen.


INBREUKEN:

Geen.

BESLUIT:

De installatie is conform met het AREI.
De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken **OCB**.
De eendraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 06.05.2030, zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
De installatie mag in dienst gesteld worden.

Voor de directeur
de onderzoeker



MOENS Jurgen
Inspecteur OCB
Tel./Fax 02/269 07 07
GSM 0475/45 23 82