



ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08

EAN: _____
Ref.: _____ Teller nr. _____
Index: _____

O. ref.: _____
U. ref.: _____

VERSLAG NR.: 58/140322/c1

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: Andershal 18
Wao her.
EIGENAAR: Dirk De Potter
Adres: _____
OPDRACHTGEVER: _____
Adres: _____
INSTALLATEUR: _____
Adres: _____
BTW of IK: _____

Datum van het onderzoek: 22-9-2009 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens: REI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (AREI art. 276bis) (ARAB art. 262) (K.B.2.6.2008) (T.R. art. 231) (Voorschr. DNB)

oorsprong installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring - verkoop wooneenheid: Type der lokalen: Loft

oorsprong werken: Fundering voor na 1.10.81 - Elektrische installatie voor na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art.86

aansluiting: Spanning 3x400 V-TH Bescherming van de aansluiting 40 A Aut

bedragskabel hoofdbord: 4 x 10 mm² Alg. schakelaar: type ADS

type van de aardelektrode: bus - baren - pennen - horizontale geleider Schema: TT

aantal borden: 1; Aantal eindstroombanen: 25; RA: 6,3 Ohm; RI tot 10 MOhm

uitwendige invloedsfactoren: _____

ESCHRIJVING: Zie eéndraad- en situatieschema.

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso
VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTA'S: geen

PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.

- BESLUIT
1. De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de eéndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 22-9-2009 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
 2. De installatie is niet conform.
 3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op _____

DE AGENT-ONDERZOEKER:
nr. + naam + handtekening
88 Advocaats
FORM. 382-06/2009

De directeur,