

Resp. client:
N° commande.:
N° client:
Pers.cont.:
Tél.: -, Fax: -
GSM: - e-mail: araghi.py@live.be



Organisme de controle a.s.b.l.

ProKo.: LS01
N° rapport: 5165413-007
N° rapp. prov.: -
Date: 05/03/2019

ANGRES
RUE DE LA CLAWENNE 119
4040 HERSTAL

Département: ELE

RAPPORT DE CONTROLE D'UNE INSTALLATION DE GAZ

(exécuté sous l'accréditation BELAC suivant procédure interne QPRO/ELE/001, §7.3)

Appareil/Install. ID:

Lieu de contrôle: RUE DE LA MADELAINE 27/21 +2 LIEGE 1 4000

Date du contrôle: 05/03/2019

Périodicité: 300 mois

Prochain contrôle avant: 31/03/2044

Contrôleur: LORQUET ADRIEN

Commettant/Installateur: IDEM

Personne présent:

Propriété de : ANGRES

BASE DE CONTROLE

Le rapport concerne un:

contrôle de mise en service

contrôle périodique

Le contrôle se limite aux points décrits ci-dessous, et est effectué sur base de la:

- réglementation : CODEX, tit. III, chap. III, art.23 Arr.G.Wall. 15/5/2014 A.R. : - Autre : -
- norme NBN : D 51-003 D 51-004 D51-006 B61-001 B61-002

Installation : résidentielle industrielle temporaire/mobile
 nouvelle extension existante remplacement chaudière
Contenu : conformité étanchéité de conduites visuel de bon état

GAZ

Type : gaz naturel propane/Butane gaz médicaux autres Gaz
Alimentation : par réseau citerne bouteilles autre

LIAISON

Localisation : -CAVE
Compteur n° : -7375288
Index : -5955 m³
Pmax : -25 mbar
Type de conduite : -CUIVRE
Vanne : ok pas ok
Détendeur : ok pas ok
Raccord : soudé/brasage fileté

Ean n° : -
Catégorie : G4
Pression maximale de service admissible (MOP) : - mbar
diam. : -22 mm longueur visible : -10 mètres
diam. : - mm
tour : -
 pas applicable
 mécanique

VENTILATION

Local compteur : en ordre pas en ordre
 Chaufferie : en ordre pas en ordre

APPAREILS

Genre : chaudière chauffe eau cuisinière aérotherme taque autre : -
 Conduite : longueur visible : -10 mètres longueur non visible : -9mètres
 Type : cuivre acier PLT PE flexibles diam. : DN22 ou mm ou
 " "
 Raccord : soudé/brasage fileté mécanique
 Vanne : ok pas ok diam. : DN ou mm ou " tour : -
 Identification : jaune-ocre autre : -

Description appareils :

Marque	Type	Puissance nominal (kW)	N°
RENOVA BULEX THEMATEK	C13	24.2KW	/

EPREUVE D'ETANCHEITE

Méthode : visuelle détecteur de gaz produit moussant/eau savonneuse
 manomètre tube U base compteur non réalisée
 Pression d'épreuve : -121 mbar durée de l'épreuve : -30 min
 Perte de pression : non oui débit : - mbar/min
 Fuite(s) : non oui non localisée(s) localisée(s)
 Contrôle des joints : ok pas ok

RECEPTION CHAUFFAGE PEB (à partir du 01/01/2011)

présente pas présente à réaliser conforme non conforme

NOTE

NEANT

INFRACTIONS

Néant.

CONCLUSION

- On n'a pas constaté des fuites On a constaté des fuites
 L'installation est approuvée. L'installation est désapprouvée.
 L'installation peut être utilisée. L'installation ne peut pas être utilisée
 L'installation est conforme aux prescriptions. L'installation n'est pas conforme aux prescriptions.
 Il est nécessaire de remédier le plus vite possible à l' (aux) infraction(s) mentionnée(s).
 Un contrôle supplémentaire après réparation est requis.

Pour le Directeur Technique,



Le contrôleur

LORQUET ADRIEN
0493/246124