



Safety, quality and environmental services

Antwerpen - Limburg : Tel.: 03 221 86 11
 Brabant : Tel.: 02 674 57 11
 Oost & West Vlaanderen : Tel.: 09 244 77 11
 Wallonië : Tel.: 081 432 611

Resi. Code:

6

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Lid nr.: Aanvrager: **Serranckx**

Verantwoordelijke voor de werken: **Serranckx** Installatie: Eigenaar of beheerder: **Serranckx**
 Naam, Voornaam: **Serranckx** Naam, Voornaam: Adres: **Bieststraat 20**
 Ident. Kaart nr.: Post nr. + Stad: **3191 Hever** **Rechtst 36**
 BTW nr.: BE Tel: **2580 Putte**

Basis van het onderzoek: Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) ARAB APPART. 1e
 Art 270 Ingebruikname wijziging uitbreiding Art 86 Art 271bis Wooneenheid
 mobiel tijdelijk Art 87 Art 278 Huishoudelijke werkeenheden
 Art 271 periodiek controle Art 88 Art Gemeenschappelijke delen
 Art 276 verandering Art 276bis: verkoop van een wooneenheid Art Art Werkeenheden

Algemene gegevens elektrische installatie:

Gegevens verdeler: EAN **541448820058087181** EAN niet meegedeeld kWh meter niet geplaatst
 kWh meter nr.: **34819153** Meterstand dag: nacht: kWh excl. nacht meter:
 Bescherming aansluiting (A): 20 25 32 40 50 63 80 100 nr.: Meterstand:
 Gegevens installatie: Ontworpen voor U_n: 230V 3x230V 3N400V Type aardelektrode:
 Maximale nominale stroom (A): 20 25 32 40 50 63 80 100 aardingslus pen / baar
 Voedingsleiding hoofdbord: **4** X **16** mm² - Type: **CRVB**
 Beschrijving installatie: Algemene differentieelstroominrichting: **40** A / **300** mA Aantal borden: **1** Aantal eindstroombanen: **14**
 Zie bijlage

Metingen - testen - controles - verzegeling:

Rechtstreekse aanraking Onrechtstreekse aanraking Montage Toestellen Materieel I-/doorsnede Schema's
 Aardingsweerstand: **1,4** Ω Algemeen isolatieniveau: **>10** MΩ Controle foutlus Aardingscontinuïteit Test DSI
 Differentieelstroominrichting: werd verzegeld was verzegeld was niet verzegeld kan niet verzegeld worden

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes: zie keerzijde)

Inbreuken	Nihil	Visum DNB:
Nieuwe installatie		
Inbreuken		
Bestaande installatie	Nihil	Aangestelde DNB:
Opmerkingen		Naam:
		Visum:

Badkamer nog niet afgewerkt (verlichting, douche, ...)

Besluit(en):

De nieuwe installatie voldoet ~~voledig~~ niet aan het AREI.
 De bestaande installatie voldoet ~~voledig~~ niet aan het AREI.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden:
 vóór **24/05/2011**
 • door hetzelfde erkend organisme (**)
 (**) tenzij onder voorbehoud van wijziging van de reglementering

Agent bezoeker:

Naam: **Koen Beerten** Agent nr.: **3841** Datum: **24/05/2011**
 Aantal bijlagen: Situatieschema(s): **1** Eéndraadsschema(s): **2**

Voor de directeur generaal: Handtekening

keB-T

Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.
 De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijzen aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.
 (***) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen of goederen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.