



Safety, quality and environmental services

Antwerpen - Limburg : Tel.: 03 221 86 11
 Brabant : Tel.: 02 674 57 11
 Oost & West Vlaanderen : Tel.: 09 244 77 11
 Wallonië : Tel.: 081 432 611

Resi. Code:

6

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Lid nr.: Aanvrager: Serranckx

Verantwoordelijke voor de werken: Serranckx Installatie: Eigenaar of beheerder: Serranckx
 Naam, Voornaam: Serranckx Naam, Voornaam:
 Adres: Buschstraat 18
 Ident. Kaart nr.: Post nr. + Stad: 3191 Hever
 BTW nr.: BE Tel:
Rechtst. 36
2580 Tutte

Basis van het onderzoek: Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) ARAB APPART. 0LV
 Art 270 ingebruikname wijziging uitbreiding Art 86 Art 271bis Wooneenheid
 ~~Art 271~~ ~~periodiek~~ ~~tijdelijk~~ ~~Art 87~~ Art 278 ② Huishoudelijke werkeenheden
 Art 271 ~~periodiek~~ controle Art 88 DAF ③ Gemeenschappelijke delen
 Art 276 verzegeling Art 276bis: verkoop van een wooneenheid Art CAT ④ Werkeenheden

Algemene gegevens elektrische installatie:

Gegevens verdelers: EAN 541448820058087107 EAN niet meegegeeld kWh meter niet geplaatst
 kWh meter nr.: 34819152 Meterstand dag: 5 nacht: 2 kWh excl. nacht meter:
 Bescherming aansluiting (A): 20 25 32 40 50 63 80 100 nr.: Meterstand:
 Gegevens installatie: Ontworpen voor U_n: 230V 3x230V 3N400V Type aardelektrode:
 Maximale nominale stroom (A): 20 25 32 40 50 63 80 100 aardingslus pen / baar
 Voedingsleiding hoofdbord: 4 X 10 mm² - Type: EXVB
 Beschrijving installatie: Algemene differentieelstroominrichting: 40 A / 300 mA Aantal borden: 1 Aantal eindstroombanen: 13
 Zie bijlage

Metingen - testen - controles - verzegeling:

Rechtstreekse aanraking Onrechtstreekse aanraking Montage Toestellen Materieel doorsnede Schema's
 Aardingsweerstand: 1,7 Ω Algemeen isolatieniveau: 7,0 MΩ Controle foutus Aardingscontinuïteit Test DSI
 Differentieelstroominrichting: werd verzegeld was verzegeld was niet verzegeld kan niet verzegeld worden

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes: zie keerzijde)

Inbreuken Nieuwe installatie		Visum DNB:
<input checked="" type="checkbox"/> Nihil		
Inbreuken Bestaande installatie		Aangestelde DNB:
<input checked="" type="checkbox"/> Nihil		Naam:
Opmerkingen	<u>Badkamer nog niet geplaatst. (bad, douchet. Verhitting, ...)</u> <u>Keuken " " " "</u>	visu:
<input checked="" type="checkbox"/> Nihil		

Besluit(en):

De nieuwe installatie voldoet ~~voldoet niet~~ aan het AREI.
 De bestaande installatie voldoet ~~voldoet niet~~ aan het AREI.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden:
 vóór 24/05/2011
 • door hetzelfde erkend organisme (**)
 (*) Binnen onder voorbehoud van wijziging van de reglementering

Agent bezoeker:

Naam: Koen Beerten Agent nr.: 3871 Datum: 24/05/2011
 Aantal bijlagen: Situatieschema(s): 1 Eéndraadsschema(s): 2

Voor de directeur generaal: Handtekening

KB

Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.
 De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.
 (*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtrekking zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen of goederen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.